



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 53379/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 38 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

HELIO PESSANHA DELBONS.....

Registro.....: 1979101203.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - FABRICACAO MECANICA.....

ART N° IN00813182 - de 21/05/2012..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 21/07/2015 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e Reg: 2002201580.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): MOTOR.....

(2): OUTROS.....

Informação Complementar:

CONSTRUÇÃO DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 413

(QUATROCENTOS E TREZE) UNIDADES HABITACIONAIS DO TIPO RJ-1Q-1-31 (NA DIVISA), 13

(TREZE) UNIDADE HABITACIONAIS DO TIPO DO TIPO RJ-SQ-1-41 PNE (AFASTADO DA DIVISA)E ...

RESPECTIVA INFRAESTRUTURA DE URBANIZAÇÃO, NO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO HABITAT, ...

LOCALIZADO NA ESTRADA BARRINHAS, S/N° - MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS/RJ. SENDO RESPONSÁVEL .

PELA PARTE MECÂNICA DA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE (E.T.E) ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE

ESGOTO.

N° do contrato: 023/2012.....

Data de Início: 17/04/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....26 mes(es).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.918.515,06.....

Endereço: ESTRADA BARRINHAS S/N - HABITAT.....

(CONTINUA)

Folha: 1/5

Handwritten signature

Handwritten mark

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
089607AJ244303

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original, Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.


AGENTE DOS NOTAS
[Signature]

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 8,58 T.J+Fundos: 6,63 Total: 15,11
Selo: EFAW16670-45A - Consulte em <http://www.dj Jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>

OFÍCIO DE NOTAS
Tel: (21) 3553-6086
Cel: (21) 97816-3527



CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea n°426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 53379/2015)

TRES RIOS RJ.....
Vinculada a ART principal N°: IN00792394 - Data de Pagamento: 13/04/2012.....
Profissional: HUGO AQUINO NETO.....
RNP N°: 2010863127.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01036080 - de 02/07/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 21/07/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e Reg: 2002201580.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade (1): OUTROS.....
Complemento (1): MOTOR

(2): OUTROS


Informação Complementar:

CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE 426 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 413 DO TIPO RJ-1Q-1-31 (NA DIVISA), 13 DO TIPO RJ-SQ-1-41 PNE (AFASTADA DA DIVISA) E RESPECTIVA INFRAESTRUTURA .. DE URBANIZAÇÃO, NO CONJUNTO HABITACIONAL BAIRRO HABITAT, LOCALIZADO NA ESTR. BARRINHAS, S/N° - TRÊS RIOS/RJ (ADITIVO REDUÇÃO DE VALOR).
N° do contrato: 023/2012.....
Data de Início: 17/04/2012.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO.....26 mes(es).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.910.009,83.....
Endereço: ESTRADA BARRINHAS S/N - HABITAT.....
TRES RIOS RJ.....
Vinculada a ART principal N°: IN00792394 - Data de Pagamento: 13/04/2012.....
Profissional: HUGO AQUINO NETO.....
RNP N°: 2010863127.....ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01066654 - de 21/08/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....
Baixada em: 21/07/2015 por: CONCLUSAO.....
EXECUTANTE: UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e Reg: 2002201580.....
Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....
Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....

(CONTINUA)

Folha 2/5



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 53379/2015)

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): MOTOR

(2): OUTROS

Informação Complementar:

2º TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM

ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE TÉRMINO DA OBRA PARA 26/01/2014.

Nº do contrato: 023/2012.....

Data de Início: 17/04/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....549 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.910.009,83.....

Endereço: ESTRADA BARRINHAS S/N - HABITAT.....

TRES RIOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00792394 - Data de Pagamento: 13/04/2012.....

Profissional: HUGO AQUINO NETO.....

RNP Nº: 2010863127.....ENGENHEIRO CIVIL

.....

ART Nº IN01084389 - de 12/09/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 21/07/2015 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e Reg: 2002201580.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): MOTOR

(2): OUTROS

Informação Complementar:

3º TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES ...

HABITACIONAIS NOS RESPECTIVOS LOTES PARA TIPO GEMINADO, QUE LEVOU A REDUÇÃO DE R\$...

479.750,62, ALTERANDO O VALOR CONTRATUAL PARA R\$ 40.430.259,21.

Nº do contrato: 023/2012.....

(CONTINUA)

Folha: 3/5

Handwritten signature

Handwritten mark

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

Handwritten mark

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Afirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-000
 Tel: (21) 3553-6021


24º

Certificado e dou-te que a presente cópia é
 reprodução fiel do documento original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2023.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 T+Fundos: 6,53 Total: 15,11
 Selo: EFAW15672.AMP - Consulte em <http://www4.tijjus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

0899607AJ244007



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 53379/2015)

Data de Início: 17/04/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....649 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.430.259,21.....

Endereço: ESTRADA BARRINHAS S/N - HABITAT.....
TRES RIOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00792394 - Data de Pagamento: 13/04/2012.....

Profissional: HUGO AQUINO NETO.....

RNP Nº: 2010863127.....ENGENHEIRO CIVIL.....

ART Nº IN01132018 - de 26/11/2013..... Natureza: OBRA E SERVICO.....

Baixada em: 21/07/2015 por: CONCLUSAO.....

EXECUTANTE: UNIAO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e Reg: 2002201580.....

Contratante: CIA ESTADUAL DE HABITACAO DO RJ CEHAB RJ.....

Endereço: RUA DA AJUDA 05 17 ANDAR - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO.....
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM.....
(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): MOTOR.....
(2): OUTROS.....

Informação Complementar:
4º TERMO ADITIVO CORRESPONDENTE A ALTERAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ALGUMAS
UNIDADES HABITACIONAIS, QUE LEVOU A REDUÇÃO DE R\$ 408.137,12, ALTERANDO O VALOR
CONTRATUAL PARA R\$ 40.022.122,09. REINÍCIO DOS SERVIÇOS EM 28/02/2013 COM TÉRMINO EM
26/03/2013.

Nº do contrato: 023/2012.....

Data de Início: 28/02/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....271 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.022.122,09.....

Endereço: ESTRADA BARRINHAS S/N - HABITAT.....
TRES RIOS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: IN00792394 - Data de Pagamento: 13/04/2012.....

Profissional: HUGO AQUINO NETO.....

RNP Nº: 2010863127.....ENGENHEIRO CIVIL.....

RESSALVAS:

(CONTINUA)


Folha 4/5

[Assinatura]

[Assinatura]

CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ
CREA-RJ

910



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 53379/2015)

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) .
serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL [PROJETOS ESTRUTURAIIS, PROJETO EXECUTIVO ..
DA PONTE, DE REDE DE DRENAGEM, E DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, .
TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, .
DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO, OBRAS CIVIS DE
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, COBERTURAS, ASSENTAMENTO DE POSTE E DE APARELHOS DE .
ESPORTE E LAZER, EXECUÇÃO DE PONTE, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM MURO DE GABIÃO E DEMAIS
OBRAS CIVIS], ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO; EXECUÇÃO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO, PAINÉIS ELÉTRICOS, ILUMINAÇÃO, PÁRA-RAIO] E
AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA, DE ÁRVORE, DE ARBUSTO E DEMAIS ESPÉCIES VEGETAIS;
IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E DE ÁRVORE; DESMATAMENTO; PROTEÇÃO DE ENCOSTAS COM BIOMANTA E ..
HIDROSSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade ..
Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO.

Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2015




R. R. de Souza Lima
RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro e Acervo Técnico - Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mário Pinheiro Pinto
 Avenida Afirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3653-6021
 089807A244509

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia e reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original, Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 10+Fundos: 6,53 Total: 15,11
 Selo: FFAW1674-AYR - Consulte em <http://www4.tjn.jus.br/portal/ExtraJuridical/consultaselo/>

OFÍCIO DE NOTAS
 Tel: (21) 3653-6021
 Fax: (21) 3781-0100



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rua Marília Peixoto Aquino nº 01, Centro - São João da Barra - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 02.354.917/0001-10, Inscrição Estadual nº 77.111.565, tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Civis **Hugo Aquino Neto** - CREA nº 2002105760, **Max Jeronymo Zulchner** - CREA nº 2003101941, **Rodolfo Moulin Pinheiro** - CREA nº 2007134217e **Flávia Cristina de Paula Diego** - CREA nº 1985104243; o Engenheiro Eletricista **Marcus Vinicius Braga Rumen** - CREA nº 1992100468 e o **Engenheiro Operacional Mecânico Hélio Pessanha Delbons** - CREA nº 1979101203, executou para a **CEHAB RJ - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO**, com sede à Rua da Ajuda, nº 05 - 17º andar, Centro - Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 33.525.221/0001-32, com bom desempenho e dentro dos prazos e especificações estabelecidas, as "Obras/Serviços de construção de 426 Unidades Habitacionais, sendo 413 do tipo RJ-1Q-1-31 padrão CEHAB (na divisa) e 13 do tipo RJ-SQ-1-41 - PNE (afastado da divisa), e respectiva infraestrutura de urbanização compreendendo, terraplenagem, abastecimento de água (rede de distribuição), esgotamento sanitário (rede coletora, deságue, obras civis e equipamentos para ETE - Estação de Tratamento de Esgoto), drenagem pluvial (galerias circulares), vias, calçadas, paisagismo, mobiliário urbano, iluminação pública, praça, no Conjunto Habitacional BAIRRO HABITAT, na Estrada Barrinhas s/nº, no Município de Três Rios/RJ", conforme contrato assinado entre as partes sob nº 023/2012, no valor inicial de R\$ 40.918.515,06 (Quarenta milhões novecentos e dezoito mil quinhentos e quinze reais e seis centavos) e respectivos Termos Aditivos que resultaram no valor final de R\$ 40.022.122,09 (Quarenta milhões vinte e dois mil cento e vinte e dois reais e nove centavos) com prazo inicial de 26 meses, contados a partir da data da autorização para o início das obras/serviços, dia 17/04/2012, com paralisação de 10/12/2012 à 28/02/2013 e antecipação do término para o dia 26/11/2013, os seguintes serviços:

[Faint signature]

Maurício Floriano Ribeiro
CEHAB-RJ Matr: 1805
Engº CIVIL
CREA: 43724-D

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



1. PLANILHA CONTRATUAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
I SERVIÇOS PRELIMINARES				
01		Mobilização, Desmobilização e Instalações Provisórias		
01.01	02.010.001-0	GALPAO ABERTO P/OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EMMAD. DE LEI	M2	800,00
01.02	02.020.001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD.	M2	21,60
01.03	02.015.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE AGUA E ESGOTO	UN	1,00
01.04	02.016.001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ENERGIA ELETR., EM BAIXATENSAO	UN	2,00
01.05	02.016.008-0	ENTRADA DE SERV. AEREA, EM ALTA TENSAO, P/ 112,5KVA	UN	1,00
01.06	02.004.002-1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA COMPENSADA PLASTIF., EXCL. LIGACAO PROVISORIA, INCL. INSTAL., REAPROVEITADO 5 VEZES (PROJETO 2005)	M2	435,00
01.07	04.005.350-1	TRANSPORTE DE EQUIP. PESADOS EM CARRETAS	T X KM	37.386,30
01.08	04.014.091-1	CARGA E DESCARGA DE EQUIP. PESADOS, EM CARRETAS	T	249,24
01.09	05.035.002-0	CERCA DE VEDACAO C/MOIROES DE MAD. DE LEI 3" X 3", C/ 1,50M DE ALT. LIVRE E 0,50M ENTERRADO E 5 FIOS DE ARAME FARPADO	M	2.420,38
01.10	01.006.004-0	DESMATAMENTO E LIMP. DE TER. C/EQUIP. MEC. (TRATOR - 1000,00M2/H)	M2	110.420,00
01.11	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	49.689,00
01.12	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	1.490.670,00
01.13	03.046.001-0	ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ªCAT., C/TRATOR, POTENCIA 1400CV, C/LAMINA	M3	33.126,00
01.14	02.020.011-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN. E PINT. DA PLACA E DOS SUPORTES	UN	300,00
01.15	02.020.012-0	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. A COLOC. E A RETIRADA 1 VEZ	UN	300,00
01.16	02.020.006-0	BARRAGENS DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. COLOC. E RETIRADA 1 VEZ	M	2.488,00
02		Serviços de Apoio		
02.01	01.016.110-0	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCACAO (IMPLANTACAO) DE OBRAS	H	2.112,00
02.02	01.001.815-9	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO PARA CONTROLE DE CONSTRUÇÃO DE VIAS.	MÉS	8,00
02.03	01.003.001-0	SONDAGEM A PERCUSSAO, EM TER. COMUM, C/ENSAIO DE PENETRACAO, DIAM. DE 3"	M	300,00
II ABASTECIMENTO DE ÁGUA - REDE DE DISTRIBUIÇÃO				
01		Movimento de Terra		
01.01	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	8.460,32

Mauro Floret Ribeiro
CEHAB-RJ Matr. 1805
Eng. Civil
CREA: 48724-0

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Almirante Manoel Marques, 139 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-902
 Tel: (21) 3553-6021

REELIÇÃO: JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
 E - C - A - O
 19/07/2015

O presente documento foi apresentado para fins de autenticação e a reprodução fiel do original.

Consulte em <https://www.crtj.rj.gov.br/st/repulicao>

Total: R\$ 4.23
 Prec. Juros: R\$ 4.00

ESCRITÓRIO DE NOTAS

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244511

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 T.J. Fundos: 6,63 Total: 15,31

Selo: EFAW15676-AND - Consulte em <http://www.tribunal.jus.br/portal/tribunal/consultaseio/>

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Substituído por





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CREARJ CONTRATADA
01.02	03.016.015-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ºCAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	8.510,92
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	382.991,17
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	12.766,36
03		Serviços Complementares		
03.01	05.010.005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	7.920,00
03.02	05.011.001-0	ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	500,00
04		Galerias, Drenos e Conexos		
04.01	06.001.250-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 50MM	M	6.186,00
04.02	06.001.251-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM	M	2.191,00
04.03	06.001.252-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 100MM	M	1.433,00
04.04	06.001.254-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 140MM	M	351,00
04.05	06.001.260-0	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 50MM	UN	78,00
04.06	06.001.261-0	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM	UN	78,00
04.07	06.001.262-0	ASSENTAMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE PVC RIGIDO C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 100MM	UN	4,00
04.08	06.001.652-0	ASSENTAMENTO DE PECAS ESPECIAIS DE FºFº C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 100MM	UN	10,00
04.09	06.001.653-0	ASSENTAMENTO DE PECAS ESPECIAIS DE FºFº C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 150MM	UN	4,00
04.12	06.001.651-0	ASSENTAMENTO DE PECAS ESPECIAIS DE FºFº C/JUNTA ELASTICA, DIAM. DE 75MM	UN	18,00
04.15	06.065.011-0	HIDRANTE DE COLUNA, COMPLETO, P/LINHA DE 100MM	UN	18,00
04.16	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL. FEITO COM PO DE PEDRA	M3	851,09
04.17	06.270.001-0	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 50MM	M	6.186,00
04.18	06.270.002-0	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 75MM	M	2.191,00
04.19	06.270.003-0	TUBO PVC-PBA, CLASSE 15, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 100MM	M	577,00
04.20	06.271.010-0	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 100MM	M	856,00
04.21	06.271.011-0	TUBO PVC-DEFOFO, P/ADUCAO E DISTRIB. DE AGUA, DIAM. NOMINAL 150MM	M	351,00
04.22	06.275.011-0	REDUCAO DE PVC-PBA, C/PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75 X 50MM	UN	20,00
04.23	DR 05.50.1200	REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE (100X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,00

Maurício Figueiredo
CEHAB-RJ Mat. 1803
Eng.º Civil
CREA: 45724-0

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. (21) 3553-6021

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. (21) 3553-6021

Certificação fiel do documento que a presente copia é a reprodução fiel do original.

Conteúdo disponível em <http://www.cnj.jus.br/est/legislacao>

Total: R\$ 6,25
 Prop. dados: R\$ 1,55
 Prop. tabelas: R\$ 4,70

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Tel. (21) 3553-6021


24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pimheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: (21) 3553-6021

AUTENTICACÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que a presente copia é a reprodução fiel do original.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 T+Fundos 6,53 Total: R\$ 15,11
 Tel. (21) 3553-6021
 Cel. (21) 97616-3527

Selo: EFAW16677-AMG - Consulte em <http://www4.tij.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CREA-RJ CONTRATADA
04.24	DR 05.50.1250	REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE), DIAMETRO DE (160X110)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00
04.25	06.275.020-0	TE DE PVC-PBA, C/TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 50MM	UN	20,00
04.26	06.275.021-0	TE DE PVC-PBA, C/TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM	UN	22,00
04.27	DR 10.15.0853	TE DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, PINTADO INTERNA E EXTERNAMENTE COM TINTA BETUMINOSA, COM 3 BOLSAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA), COM DIAMETRO NOMINAL DE (80X80)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	11,00
04.28	DR 05.50.0153	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO - PBA A BOLSA DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	3,00
04.29	DR 05.50.0250	CAP DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,00
04.30	DR 05.50.0256	CAP DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	1,00
04.31	DR 05.50.0300	CURVA DE 22° 30' DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	11,00
04.32	DR 05.50.0303	CURVA DE 22°30' DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	9,00
04.33	DR 05.50.0306	CURVA DE 22°30' DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,00
04.34	06.275.001-0	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, C/BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 50MM	UN	15,00
04.35	06.275.002-0	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, C/BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 75MM	UN	3,00
04.36	06.275.003-0	CURVA DE 45° DE PVC-PBA, C/BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 100MM	UN	2,00
04.37	06.275.012-0	REDUCAO DE PVC-PBA, C/PONTA E BOLSA DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 100 X 75MM	UN	2,00
04.38	06.275.022-0	TE DE PVC-PBA, C/TRES BOLSAS DE JUNTA ELASTICA, DIAM. NOMINAL 100MM	UN	1,00
04.39	DR 05.50.1500	TE DE REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 3 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE), DIAMETRO DE (75X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	24,00
04.40	DR 05.50.1503	TE DE REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 3 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE), DIAMETRO DE (100X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	13,00
04.41	DR 05.50.1506	TE DE REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 3 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE), DIAMETRO DE (100X75)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,00
04.42	DR 05.50.1509	TE DE REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 3 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE), DIAMETRO DE (160X85)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,00

Miguel F. Ribeiro
CEHAB-RJ Matr. 1505
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000 - (21) 3553-6021
 14/07/2015
 CACAD
 O presente documento apresenta uma cópia e a reprodução fiel do documento original.
 Local: R\$ 6,25
 Proc. dados: R\$ 4,00
 Total: R\$ 10,25
 Consulte em <https://www.trf1.jus.br/sitpublico>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244513

AUTENTICANTE DOS
 Certifico e dou fé que a reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original de Thiago Vicente dos Santos, Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 6,68 T+Fundos: 6,63 Total: 13,31
 Tel: (21) 3553-6021
 Selo: EFAW16676-AEH - Consulte em <http://www.trf1.jus.br/portal/extrajudicial/consultaselo/>

OFÍCIO DE NOTAS
 24





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO





ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
04.43	DR 05.50.0650	CRUZETA DE PVC RIGIDO - PBA COM 4 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 75MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	5,00
04.44	DR 05.50.0700	CRUZETA DE REDUCAO DE PVC RIGIDO - PBA COM 4 BOLSAS, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA, LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE (75X50)MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	6,00
04.45	DR 05.50.0450	CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 50MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	28,00
04.46	DR 05.50.0453	CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 75MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	6,00
04.47	DR 05.50.0456	CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA E LUBRIFICANTE) DIAMETRO DE 100MM. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	2,00
04.48	DR 05.50.0359	CURVA DE 45° DE PVC RIGIDO - PBA COM 1 PONTA E 1 BOLSA, CLASSE 12, DIAMETRO DE 160MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA JUNTA (ANEL DE BORRACHA ELUBRIFICANTE). FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	UN	4,00
04.49	06.011.253-0	MONTAGEM S/FORN. DE VALVULA DE GAVETA, DE RETENCAO. VENTOSA, HIDRANTE, ETC. C/FLANGES, CLASSE PN-16, DIAM. DE 100MM	UN	18,00
04.50		RESERVATÓRIO METÁLICO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO CARBONO, DIMENSIONADA CONFORME NORMA VIGENTE E ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO RESPONSÁVEL, ESPECÍFICO PARA RESERVATÓRIOS D'ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, DESTINADO A ABASTECIMENTO PÚBLICO.	VB	1,00
III ESGOTAMENTO SANITÁRIO - REDE COLETORA				
01 Movimento de Terra				
01.01	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	3.087,81
01.02	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	3.304,79
01.03	03.016.015-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1°CAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	8.248,00
01.04	03.016.018-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1°CAT., ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	58,00
02 Transportes				
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	222.756,94
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARRÉGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	7.424,89
03 Serviços Complementares				
03.01	05.010.005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	7.920,00
03.02	05.011.001-0	ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	500,00
04 Galerias, Drenos e Conexos				
04.01	06.001.243-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 140MM	M	8.362,00

Mauro Rafael Ribeiro
CEHAB RJ, Matr. 19001
Eng. Civil
CREA 487247

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELA 1A0 - JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-002 - (21) 3553-6021
 Certifico e dou fé que a presente cópia reproduzida é fiel do documento apresentado como sendo original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2008.
 THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 14-Fundos: 6,63 Total: 15,31
 Selo: EFAW16679-AMJ - Consulte em <http://www4.rijus.br/Portal-Extrajudicial/consulta/selo/>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20030-002 - (21) 3553-6021
 089607AJ244514

AUTÊNTICA
 Certifico e dou fé que a presente cópia reproduzida é fiel do documento apresentado como sendo original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2008.
 THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 14-Fundos: 6,63 Total: 15,31
 Selo: EFAW16679-AMJ - Consulte em <http://www4.rijus.br/Portal-Extrajudicial/consulta/selo/>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
04.03	06.016.003-0	TAMPAO COMPLETO DE Fºº, TIPO PESADO, C/ 225KG. P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	221,00
04.04	06.017.002-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 0,80M	UN	153,00
04.05	06.017.004-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,05M	UN	10,00
04.06	06.017.006-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,40M	UN	23,00
04.07	06.017.008-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,60M	UN	13,00
04.08	06.017.010-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 2,00M	UN	22,00
04.09	06.085.040-0	ENROCAMENTO C/PEDRA-DE-MAO JOGADA	M3	102,31
04.10	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	1.337,92
04.11	06.272.003-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 150MM	M	8.362,00
IV ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DESÁGUE				
01	Movimento de Terra			
01.01	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	125,04
01.02	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	63,75
01.03	03.016.015-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ºCAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	191,25
01.04	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	60,84
02	Transportes			
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	8.021,03
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	112,54
03	Serviços Complementares			
03.01	05.010.005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	1.320,00
03.02	05.011.001-0	ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	50,00
04	Galerias, Drenos e Conexos			
04.01	06.001.245-0	ASSENTAMENTO DE TUBUL. PVC C/JUNTA ELASTICA, P/ESGOTO, DIAM. NOMINAL DE 220MM	M	150,00
04.02	06.016.003-0	TAMPAO COMPLETO DE Fºº, TIPO PESADO, C/ 225KG. P/POCO DE VISITA DE ESGOTO SANIT.	UN	6,00
04.03	06.017.005-0	POCO DE VISITA, DE ANEIS DE CONCR. PRE-MOLD. P/ESGOTO SANIT., SEGUNDO ESPEC. DA CEDAE, C/PROF. DE 1,20M	UN	6,00
04.04	06.085.040-0	ENROCAMENTO C/PEDRA-DE-MAO JOGADA	M3	18,00
04.05	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	19,12
04.06	06.272.005-0	TUBO PVC P/ESGOTO SANIT., DIAM. NOMINAL 250MM	M	150,00

Mauro Figueira Ribeiro
CEHAB - RJ - Matr. 1806
Eng. Civil
CREA 48724-E

28810
28810

8

24º. OFÍCIO DE NOTAS - TABELADO - JOSÉ MÁRIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000
 Tel: (21) 3553-6021

Certificado e dou-ta que a presente cópia é verdadeira e fiel do documento que lhe foi apresentado como sendo o original.
 14/07/2015

Total: R\$ 6,25

Consulte em <http://www.tribunal.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mário Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244515

AUTÊNTICADO

Certificado e dou-ta que a presente cópia é verdadeira e fiel do documento que lhe foi apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025

OFÍCIO DE NOTAS
 THAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos R\$ 8,68 Id+Fundos: 6,53 Total: 15,21 (21) 97616-3527
 Tel: (21) 3553-6096

Solo: FFAW16680 AVN - Consulte em <http://www.tribunal.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CREA RJ CONTRATADA
V ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ETE - OBRAS CIVIS				
01		Movimento de Terra		
01.01		CARGA MANUAL (C/2 SERVENTES)/DESC MEC MAT A GRANEL: CAM BASC 8T A DIESEL INCL TEMPO P/CARGA/DESCARGA/MANOBRAS (AGREGADOS/PEDRA DE MÃO/ PARALELOS/TERRA;ESCAMBROS)	M2	178,50
02		Base de Concreto Armado - Fundação Direta		
02.01		LOCAÇÃO DE OBRA C/ PEÇA DE PINHO 3A S/ REAPROVEITAR	M2	92,58
02.02		ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRENO DE 1ª CAT. COM PROFUNDIDADE ATÉ 30CM	M3	27,77
02.03		COMPACTAÇÃO OU APILOAMENTO - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	92,58
02.04		LASTRO EM CONCRETO MAGRO COM CONSUMO DE CIMENTO 220KG/M² (PREPARO MECÂNICO)	M3	4,62
02.05		CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMO/M³: FORMA TABUA REG=8M², AÇO CA-50=70KG; CONCRETO FCK 25 MPA, PREP. C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO B	M3	27,77
03		Leito de Secagem		
03.01		LOCAÇÃO DE OBRA - (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A CADA 1,5M)	M2	47,90
03.02		ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREA, QQ TERRENO, EXCETO, ROCHA ATÉ 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE.	M3	28,74
03.03		CARGA MAN (C/2 SERVENTES)/DESC MEC MAT A GRANEL: CAM BASC 8T A DIESEL INCL TEMPO .P/CARGA/DESCARGA/MANOBRAS (AGREGADOS/PEDRA DE MÃO/ PARALELOS/TERRA;ESCAMBROS)	M3	28,74
03.04		FORMA DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 2 VEZES EM TABUAS DE PINHO DE 3ª	M2	35,76
03.05		REGULARIZAÇÃO PISO (CONTRA-PISO) CIMENTO/AREIA 1:5 E=5CM	M3	2,39
03.06		CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMO/M³: FORMA TABUA REG=8M², AÇO CA-50=70KG; CONCRETO FCK 25 MPA, PREP. C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO B	M3	14,37
03.07		ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM E=15CM ASSENTES C/ ARGAMASSA CIM/CAL/AREIA 1:1/2:8, JUNTAS DE 10MM (INCLUI 5% PERDAS DE BLOCOS)	M2	32,78
03.08		CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,5CM	M2	65,56
03.09		REBOCO PAULISTA C/ARGA/CIM/CAL/ARAIA 1:2:11, E=2CM (MASSA ÚNICA)	M2	65,56
03.10		IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BASE ELASTOMERO - IGOFLEX PRETO - SIKA - 2 DEMÃOS S/TELA P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JARDINEIRA/AREA FRIA	M2	161,36
03.11		REGISTRO TIPO BORBOLETA AÇO CARBONO DN 4"	UN	2,00
03.12		PLACA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO (0,50 X 0,50 X 0,05)	UN	2,00
03.13		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PERFURADO PARA DRENAGEM DE FUNDO DN 100 MM.	PÇ	2,00
03.14		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 4	M3	7,18
03.15		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 3	M3	7,18

MADEIRA FLEXIVEL
CEHAB RJ
CREA 48724-1

7

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 20030-002 - Tel: (21) 3553-6021

JEE MARIO PINHEIRO PINTO
 Rua de Janeiro, 140/7/2015 - 140/7/2015
 3553-6020 - (21) 3553-6021

Este documento é uma cópia e a reprodução fiel do original.
 O presente documento não possui validade jurídica.
 Consulte em <http://www4.rj.jus.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>

Valor: R\$ 4,80
 Total: R\$ 6,25

089607AJ244516

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Telefone: (21) 3553-6021

089607AJ244516

AUTÊNTICA
 Certifico e dou fé que a presente cópia é uma reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 T.J.Fundos: 6,53 Total: 15,11
 Col. (21) 3553-8096
 Tel. (21) 97816-3527

Selo: EFAW15681-ALE - Consulte em <http://www4.rj.jus.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03.16		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 1	M3	7,18
03.17		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE AREIA GROSSA	M3	4,79
03.18		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TIJOLO MACIÇO PARA LEITO DE SECAGEM	M2	47,90
04		Sistema de Pré-Tratamento (Caixa de Gordura)		
04.01		LOCAÇÃO DE OBRA - (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A CADA 1,5M)	M2	9,96
04.02		ESCAVAÇÃO MANUAL / MECÂNICA EM TERRENO DE 1ª CAT. COM PROFUNDIDADE ATÉ 6,00M	M3	29,14
04.03		TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA, D.M.T. = 10KM	M3	29,14
04.04		LASTRO CONCRETO MAGRO 1.4.8 SARRAFEADO (NÃO INCL. JUNTAS DILATAÇÃO)	M3	0,49
04.05		CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMO/M³: FORMA TABUA REG=8M², AÇO CA-50=70KG; CONCRETO FCK 25 MPA, PREP. C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO B	M3	8,02
04.06		CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,5CM	M2	5,20
04.07		REBOCO PAULISTA C/ARGA/CIM/CAL/ARAIA 1:2.11, E=2CM (MASSA ÚNICA)	M2	5,20
04.08		IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BASE ELASTOMERO - IGOFLEX PRETO - SIKA - 2 DEMÃOS S/TELA P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JARDINEIRA/AREA FRIA	M2	30,36
04.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STOP-LOG EM FIBRA DE VIDRO	UN	4,00
04.10		GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	10,39
05		Sistema de Pré-Tratamento (Caixa de Areia)		
05.01		LOCAÇÃO DE OBRA - (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A CADA 1,5M)	M2	13,05
05.02		ESCAVAÇÃO MANUAL / MECÂNICA EM TERRENO DE 1ª CAT. COM PROFUNDIDADE ATÉ 6,00M	M3	22,98
05.03		TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA, D.M.T. = 10KM	M3	22,98
05.04		LASTRO CONCRETO MAGRO 1.4.8 SARRAFEADO (NÃO INCL. JUNTAS DILATAÇÃO)	M3	0,65
05.05		CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMO/M³: FORMA TABUA REG=8M², AÇO CA-50=70KG; CONCRETO FCK 25 MPA, PREP. C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO B	M3	3,91
05.06		CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,5CM	M2	13,02
05.07		REBOCO PAULISTA C/ARGA/CIM/CAL/ARAIA 1:2.11, E=2CM (MASSA ÚNICA)	M2	13,02
05.08		IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BASE ELASTOMERO - IGOFLEX PRETO - SIKA - 2 DEMÃOS S/TELA P/MARQUISE/TERRAÇO/CALHA/LAJE/JARDINEIRA/AREA FRIA	M2	52,16
05.09		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE STOP-LOG EM FIBRA DE VIDRO	UN	4,00

Maurício Figueiredo
CEHAB-RJ Matr. 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

[Handwritten signature]

8

089607
24º. OFÍCIO DE NOTAS e TABELA: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barros, 139 - C. - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-020 - Tel: (21) 3553-6021
R. de Janeiro, 24 de novembro de 2025
Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025
OFÍCIO DE NOTAS e TABELA
Tel: (21) 3553-6096
Cel: (21) 97816-3527
089607AJ244517

089607AJ244517
24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C. - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-021
Tel: (21) 3553-6021
A U T E N T I C A Ç Ã O
Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025
OFÍCIO DE NOTAS e TABELA
Tel: (21) 3553-6096
Cel: (21) 97816-3527
THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 8,58 T.J+Fundos: 6,53 Total: 15,11
Selo: EFAW16682-AIL - Consulte em <http://www4.firj.jus.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/>



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
05.10		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE EM BARRA CHATA 3/8" X 1 1/2", ESPAÇAMENTO ENTRE SI DE 1 A 4,5 CM, INCLUSIVE PINTURA	UN	1,00
05.11		GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	17,78
05.12		ESCADA DE ACESSO PARA OPERAÇÃO	UN	1,00
05.13		CALHA PARSHALL	UN	1,00
06		Casa de Operação		
		Obras Civas e Hidráulicas		
06.01		LOCAÇÃO DE OBRA - (C/ GABARITO TABUA CONTINUA 15,0CM E PONTALETES 3X3" A CADA 1,5M)	M2	10,04
06.02		ESCAVAÇÃO MANUAL DE ÁREA. QQ TERRENO, EXCETO. ROCHA ATÉ 1,50 METROS DE PROFUNDIDADE.	M3	6,02
06.03		TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA, D.M.T. = 10KM	M3	6,02
06.04		LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 SARRAFEADO (NÃO INCL. JUNTAS DILATAÇÃO)	M3	0,50
06.05		CONCRETO ARMADO P/FUNDAÇÕES - CONSUMO/M ³ : FORMA TABUA REG=8M ² , AÇO CA-50=70KG, CONCRETO FCK 25 MPA, PREP. C/ BETONEIRA, CONTROLE TIPO B	M3	3,01
06.06		FORMA DE MADEIRA PARA MOLDAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, SERVINDO A MAD. 2 VEZES EM TÁBUAS DE PINHO DE 3 ^a	M2	20,08
06.07		EXECUÇÃO DE CONTRAPISO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:5, ESPESSURA 5CM	M2	5,02
06.08		ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, JUNTAS 12MM, C/ 5% PERDAS TIJOLOS	M2	55,44
06.09		CHAPISCO/PAREDES C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4	M2	110,88
06.10		REBOCO PAULISTA C/ARGA/CIM/CAL/ARAIA 1:2:11, E= 0,2CM (MASSA ÚNICA)	M2	110,88
06.11		PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE EXTERNA 2 DEMÃOS	M2	443,52
06.12		PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMÃOS	M2	443,52
06.13		PONTO DE ÁGUA C/ METAIS CROMADOS - IPEP	PT	4,00
06.14		PONTO DE ESGOTO - PAR	PT	1,00
06.15		FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REGISTRO GAVETA BRUTO 25MM 36,66	PT	1,00
06.16		INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIA EM LOUÇA BRANCA, SEM COLUNA, C/ TORNEIRA CROMADA E SIFÃO DE PLÁSTICO	UN	1,00
06.17		SIFÃO EM PVC PARA TANQUE E LAVATÓRIO 3/4" X 1 1/2	UN	1,00
06.18		ENGATE FLEXÍVEL DE PVC PARA LAVATÓRIO	UN	1,00
06.19		TANQUE MARMORE SINTETICO C/TORNEIRA METALICA E COMPLEMENTOS PLÁSTICOS	UN	1,00
06.20		VASO SANITÁRIO SIFONADO C/ CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA	UN	1,00
06.21		CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM PLÁSTICO 110/220V	UN	1,00

MARCO FLORES RIBEIRO
CEHAB - RJ Nº 1805
Eng. Civil
CREA: 48724-D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

CEHAB - RJ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA
06.22		COLOCAÇÃO DE CHUVEIRO COM HASTE DE PVC 1/2"	UN	1,00
06.23		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA LAVATÓRIO	UN	1,00
06.24		TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DIÂM. 1/2" PARA TANQUE	UN	1,00
06.25		RALO SECO (SIMPLES) DE PVC ALTURA REGULAVEL C/GRELHA COMPREENDENDO EFLUENTE DE 50MM EM PVC C/2CM DE EXTENSÃO E LIGAÇÃO AO RALO SIFONADO	UN	1,00
06.26		RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 500L INCL. TAMPA DE VEDAÇÃO C/ESCOTILHA E FIXADORES - FORNECIMENTO	UN	1,00
06.27		TORNEIRA BOIA BRUTO 1"	UN	1,00
06.28		PORTA MAD COMPENS LISO 60X210X3,5CM INCLUS FECH P/ BANHEIRO E DOBRADIÇA (NÃO INCLUI PINTURA)	UN	1,00
06.29		PORTA MAD COMPENS LISO 80X210X3,5CM INCLUS FECH P/ BANHEIRO E DOBRADIÇA (NÃO INCLUI PINTURA)	UN	1,00
06.30		JANELA BASCULANTE - 0,50X0,60M	UN	1,00
06.31		JANELA EM MADEIRA CORRER, SIMPLES P/VIDRO 0,60M X 0,80M	UN	1,00
06.32		LAJE PRE-MOLDADA P/PISO VÃOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=15MPA 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAP 3X) E FERRO NEGATIVO	M2	3,57
06.33		FORRO EM PVC	M2	8,78
06.34		ESTRUTURA MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PAREDE, P/ TELHA CERÂMICA	M2	22,68
06.35		COBERTURA TELHA GERÂMICA COLONIAL, C/ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA/SAIVRO TRAÇO 1:2:3, SEM MADEIRAMENTO	M2	22,68
Obras Elétricas - Materiais Elétricos				
06.36		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 50A	UN	1,00
06.37		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A	UN	1,00
06.38		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 15A	UN	1,00
06.39		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 40A	UN	1,00
06.40		PLAFUNIER	UN	5,00
06.41		LÂMPADA FLUORESCENTE 220V/20W	UN	5,00
06.42		CABO FLEXIVEL DE 2,5MM2	m	200,00
06.43		CABO FLEXIVELDE 6MM2	m	60,00
06.44		INTERRUPTOR COM TOMADA	UN	5,00
06.45		TOMADA PARA CHUVEIRO	UN	1,00
07		Urbanização		
07.01		FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CERCA EM TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC AZUL, FIO 12, COM MOURÕES DE CONCRETO ESPAÇADOS DE 3 EM 3M.	M	60,70
07.02		PORTAO EM TUBOS FERRO GALVANIZADO 1"E 1 1/2" FECHAMENTO C/TELA ARAME GALVANIZADO 12 MALHA 2" C/2 FOLHAS ABRIR INCL FERRAGENS EXCL PINTURA GALVANIZADO 12 MALHA 2" C/2 FOLHAS ABRIR INCL FERRAGENS INCL PINTURA. - TAMANHO: 4,0M	PÇ	1,00

Mauro Flores Ribeiro
CEHAB - RJ Mar: 1805
Engº Civil
CRÉA: 48724-C

10

24º. OFÍCIO DE NOTAS - Tabelado: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20030-900
 Tel: (21) 3553-6021

24º. OFÍCIO DE NOTAS
 A U I F
 apresentado como sendo o original, a reprodução fiel do documento que se apresenta a cópia e a reprodução fiel do original.

19/07/2015 - Rio de Janeiro, RJ
 3553-6021 - (21) 3553-6021



Consulte em <http://www.24oficio.com.br>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 085607A/244519

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que se apresenta a cópia e a reprodução fiel do original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 Td+Fundos: 6,53 Total 15,11
 Selo: EFAW16684-ATL - Consulte em <http://www4.tjrs.br/Portal-EstJudicial/consultaselo/>

OFÍCIO DE NOTAS
 Tel: (21) 3553-6021
 Cel: (21) 97946-1111



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
07.03		MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REJUNTADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3	M	23,00
07.04		GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO. PLANTIO DE GRAMA EM ROLO TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPORTE	M2	718,94
07.05		PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO, INTERTRAVADO, COM 8CM DE ESP., ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ-DE-PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIVALENTES	M2	75,08
VI ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - FORNECIMENTO				
01		Fornecimento		
01.01		FORNECIMENTO FUNDO EM CHAPA DE AÇO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 1/4", COM JATEAMENTO ABRASIVO PADRÃO AS 2.1/2, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA.	UN	1,00
01.02		FORNECIMENTO COSTADO DA ETE, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 3/16", COM JATEAMENTO ABRASIVO PADRÃO AS 2.1/2, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA.	UN	1,00
01.03		FORNECIMENTO DIVISÓRIAS INTERNAS E EXTERNAS, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA, INCLUSIVE CALHAS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
01.04		FORNECIMENTO DEFLETORES, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA.	UN	1,00
01.05		FORNECIMENTO CÂMARA DE GÁS, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36 COM ESPESSURA DE 3/16", REVESTIDA EM FIBRA	UN	1,00
01.06		FORNECIMENTO VIGAS DO TETO, PASSARELA E ESCADA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA	UN	1,00
01.07		FORNECIMENTO REFORÇOS DAS DIVISÓRIAS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA.	UN	1,00
01.08		FORNECIMENTO VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DO LEITO FILTRANTE EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00
01.09		FORNECIMENTO VIGAS DE SUSTENTAÇÃO DAS LAMELAS E FUNDO DOS DS EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPÓXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA.	UN	1,00
01.10		FORNECIMENTO SISTEMA DE EFLUENTE FINAL / BY-PASS, COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM AÇO CARBONO DIN 2440 E PVC; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.11		FORNECIMENTO SISTEMA DE LAVAGEM DO BF / DS, COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.12		FORNECIMENTO SISTEMA DE DESCARTE DE LODO, COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00

MEIÃO FIO, ET RIBEIRO
CEHAB-RJ, Mar. 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D

8

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ
 Tel: (21) 3553-6021

24º OFÍCIO DE NOTAS
 JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 14/07/2015
 (21) 3553-6021 - Rio de Janeiro, RJ

Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento apresentado como sendo original, foi feita em 14/07/2015.

Total: R\$ 6,23
 Proct. dados: R\$ 4,00
 Debitos: R\$ 2,23

Consulte em <http://www3.livr.lus.br/st/lepublico>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244520

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Thiago Vicente dos Santos
 Emolumentos: R\$ 8,58 T+Fundos: 6,53 Total: 15,11
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.

Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento apresentado como sendo original, foi feita em 24 de novembro de 2015.

Consulte em <http://www4.livr.lus.br/st/lepublico>
 Tel: (21) 3553-6021
 (21) 3553-6021

Selo: EFAW16686-AJ - Consulte em <http://www4.livr.lus.br/st/lepublico>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
01.13		FORNECIMENTO CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO EM FIBRA DE VIDRO E TUBULAÇÃO DO ESGOTO BRUTO COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.14		FORNECIMENTO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EM CHAPA DE AÇO ASTM A36, COM JATEAMENTO ABRASIVO PADRÃO AS 2.1/2, PINTURA INTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS, DE 35 MICRA CADA, DE PRIMER EPOXI E PINTURA EXTERNA COM 2 (DUAS) DEMÃOS DE 125 MICRA CADA, DE ALCATRÃO DE HULHA, INCLUSIVE TUBULAÇÃO DE RECALQUE	UN	1,00
01.15		FORNECIMENTO SISTEMA DE TRATAMENTO DO BIOGÁS, COMPOSTO POR TUBULAÇÕES EM AÇO CARBONO DIN 2440, DISPOSITIVO ANTI-CHAMA E QUEIMADOR AUTOMÁTICO DE GAS TIPO FLARE EM AÇO INOX AISI 304	UN	1,00
01.16		FORNECIMENTO SISTEMA DE AERAÇÃO, COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.17		FORNECIMENTO SISTEMA DE NITRIFICAÇÃO, COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.18		FORNECIMENTO SISTEMA DE TULIPAS EM FIBRA DE VIDRO COMPOSTO DE: TUBULAÇÕES E CONEXÕES INTERNAS EM PVC; CHAPAS EM AÇO CARBONO ASTM A36, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EXTERNAS EM AÇO CARBONO DIN 2440; VÁLVULA BORBOLETA E FLANGES, EM AÇO CARBONO ASTM A36.	UN	1,00
01.19		FORNECIMENTO MATERIAL FILTRANTE COMPOSTO DE PLACAS DE PET COM ÁREA SUPERFICIAL DE 500 M² POR M³	UN	1,00
01.20		FORNECIMENTO LAMELAS DE DECANTAÇÃO EM PVC	UN	1,00
01.21		FORNECIMENTO BOMBAS DE RECALQUE PARA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 10,0 L/S	UN	3,00
01.22		FORNECIMENTO BOMBAS PARA O SISTEMA NITRIFICANTE	UN	1,00
01.23		FORNECIMENTO COMPRESSOR PARA O SISTEMA DE AERAÇÃO	UN	1,00
VII ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - INSTALAÇÃO				
01	Instalação Fundo			
01.01		MONTAGEM	UN	1,00
01.02		SOLDA	UN	1,00
01.03		PINTURA	UN	1,00
02	Instalação Costado			
02.01		MONTAGEM	UN	1,00
02.02		SOLDA	UN	1,00
02.03		PINTURA	UN	1,00
03	Instalação Divisórias e Calhas			
03.01		MONTAGEM	UN	1,00
03.02		SOLDA	UN	1,00
03.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00

MIGUEL FIDELIS FIGUEIRA
CEHAB - RJ Nº 1204
Eng. Civil
CREA: 457247

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELADO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20030-000 - (21) 3553-6021
 19/07/2015
 O presente documento é uma cópia e a reprodução fiel do original.
 O original encontra-se em poder do emitente.
 Para obter o original, consulte o site: <http://www.dcf.jus.br/sfpublico>
 Total: R\$ 6,23
 Emissão em 19/07/2015

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELADO: THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Av. Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244521
 Certificado e dou fe que a presente cópia é uma reprodução fiel do documento original, apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015.
 Emolumentos R\$ 8,58 + Fundos: 6,63 Total: 15,21
 Selo: EFAW15686-AHD - Consulte em <http://www.dcf.jus.br/PortalExtrajudicial/consultaseio/>
 OFÍCIO DE NOTAS
 (21) 3553-6021



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CREARJ CONTRATADA
04		Instalação Defletores		
04.01		MONTAGEM	UN	1,00
04.02		SOLDA	UN	1,00
04.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
05		Instalação Camara de Gás		
05.01		MONTAGEM	UN	1,00
05.02		SOLDA	UN	1,00
05.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
06		Instalação Vigas do Teto, Passarelas e Escada		
06.01		MONTAGEM	UN	1,00
06.02		SOLDA	UN	1,00
06.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
07		Instalação Reforço das Divisórias		
07.01		MONTAGEM	UN	1,00
07.02		SOLDA	UN	1,00
07.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
08		Instalação Vigas de Sustentação do Leito Filtrante		
08.01		MONTAGEM	UN	1,00
08.02		SOLDA	UN	1,00
08.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
09		Instalação Vigas de Sustentação das Lamelas e Fundo do DS		
09.01		MONTAGEM	UN	1,00
09.02		SOLDA	UN	1,00
09.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
10		Instalação Tubulação do Efluente Final		
10.01		MONTAGEM	UN	1,00
10.02		SOLDA	UN	1,00
10.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
11		Instalação Tubulação de Lavagem BF/DS		
11.01		MONTAGEM	UN	1,00
11.02		SOLDA	UN	1,00
11.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
12		Instalação Tubulação de Descarte do Lodo		
12.01		MONTAGEM	UN	1,00
12.02		SOLDA	UN	1,00
12.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00

Mauro Figueiredo Ribeiro
CEHAB-RJ, 1805
Srgo Civil
CREA: 48724-D

13



FIC

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
13		Instalação Caixa de Distribuição e Tubulação de Esgoto Bruto		
13.01		MONTAGEM	UN	1,00
13.02		SOLDA	UN	1,00
13.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
14		Instalação Estação Elevatória de Esgoto Bruto		
14.01		MONTAGEM	UN	1,00
14.02		SOLDA	UN	1,00
14.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
15		Instalação Sistema de Tratamento de Biogás		
15.01		MONTAGEM	UN	1,00
15.02		SOLDA	UN	1,00
15.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
16		Instalação Sistema de Aeração		
16.01		MONTAGEM	UN	1,00
16.02		SOLDA	UN	1,00
16.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
17		Instalação Sistema de Nitrificação		
17.01		MONTAGEM	UN	1,00
17.02		SOLDA	UN	1,00
17.03		LAMINAÇÃO E PINTURA	UN	1,00
18		Instalação Tulipas		
18.01		MONTAGEM	UN	1,00
19		Instalação Material Filtrante		
19.01		MONTAGEM	UN	1,00
20		Instalação Lameias de Decantação		
20.01		MONTAGEM	UN	1,00
21		Instalação Bombas de Recalque da Elevatoria		
21.01		MONTAGEM	UN	1,00
22		Instalação Bombas de Nitrificação		
22.01		MONTAGEM	UN	1,00
23		Instalação Soprador para o Sistema de Aeração		
23.01		MONTAGEM	UN	1,00
VIII		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01		Padrão de Entrada e Derivação Ramal de Entrada Em Baixa Tensão		
01.01		CABO COBRE FLEXIVEL ISOLAÇÃO DUPLA 0.6/1KV 16MM2	M	140,00

Miguel Fiotto Roberto
CEHAB-RJ
CREA RJ 224-E

14

8



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
01.02		CABO COBRE NÚ 16MM2	M	20,00
01.03		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" 3M COM 1 LUVA POR PEÇA	UN	2,00
01.04		HASTE DE TERRA TIPO COOPERWELD, 19MMX3000MM COM CONECTOR	UN	3,00
01.05		CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO COM DISJUNTOR	UN	1,00
01.06		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 50A	UN	1,00
02		Alimentação do Pannel De Distribuição		
02.01		KANAFLEX 3"	M	25,00
02.02		CABO DE COBRE FLEXIVEL 25MM2 COMUM	M	125,00
03		Componentes do Pannel Elétrico e Cabos para Bombas/Compressor		
03.01		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70A	UN	1,00
03.02		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 20A	UN	6,00
03.03		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 4A	UN	1,00
03.04		COMUTADOR 3 POSIÇÕES COM TRAVA 22MM	UN	2,00
03.05		BLOCO PARA COMUTADOR E-120	UN	2,00
03.06		CONTATOR TRIPOLAR 17A 220V/60HZ SIEMENS 3RT1017-1A	UN	6,00
03.07		CONTATO AUXILIAR 2NA + 2NF	UN	6,00
03.08		BLOCO DE CONTATOS 3RH1911-1FA22 SIEMENS	UN	6,00
03.09		RELÉ TÉRMICO	UN	6,00
03.10		RELÉ FALTA DE FASE	UN	1,00
03.11		RELÉ DE TEMPO 220V/60HZ	UN	2,00
03.12		SINALEIRO VERDE FACEADO 22MM 220V/60HZ COMPLETO	UN	6,00
03.13		SINALEIRO AMARELO FACEADO 22MM 220V/60HZ COMPLETO	UN	4,00
03.14		SINALEIRO VERMELHO FACEADO 22MM 220V/60HZ COMPLETO	UN	6,00
03.15		HORIMETRO 220V/60HZ 48X48MM, 8 DIGITOS	UN	4,00
03.16		VOLTÍMETRO ANALÓGICO DE PAINEL: 0 A 440 VCA	UN	1,00
03.17		AMPERÍMETRO ANALÓGICO DE PAINEL: 0 A 30 ACA	UN	4,00
03.18		COMUTADOR TRIPOLAR PARA MEDIÇÃO DE TENSÃO	UN	1,00
03.19		JOGO DE FUSÍVEL COMPLETO	UN	6,00
03.20		BARRAMENTO DE COBRE PARA FASE 300 MM	UN	3,00
03.21		BARRAMENTO DE COBRE PARA TERRA/NEUTRO 150 MM	UN	2,00
03.22		ISOLADOR 20X30MM	UN	16,00
03.23		CABO FLEXIVEL DE 10MM2	M	1.000,00

[Handwritten signature]

Mauro Floriano Ribeiro
CEHAB - RJ
CREA 48724-D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



7.0

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03.24		CABO FLEXIVEL COR PRETA DE 1MM2	M	200,00
03.25		PAINEL 1200X800X350	UN	1,00
04		Iluminação externa		
04.01		CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL 2#4T4MM2	M	420,00
04.02		CABO CONDUTOR DE COBRE FLEXIVEL PP 3#2,5MM2	M	50,00
04.03		CABO COBRE NÚ 50MM² PARA PARA-RAIO	M	40,00
04.04		ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 6M 1 1/2" PARA PARA-RAIO	UN	1,00
04.05		PARA-RAIO TIPO FRANKLIN REF. 010	UN	1,00
04.06		CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 30X30X30CM, COM TAMPA	UN	9,00
04.07		KANAFLEX 1.1/4"	M	140,00
04.08		POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9MT/150	UN	4,00
04.09		RELÉ FOTOELÉTRICO 400W-220V	UN	4,00
04.10		LUMINÁRIA PARA POSTE	UN	4,00
04.11		BRAÇOS PARA LUMINÁRIA	UN	4,00
04.12		CINTA PARA POSTE 180	UN	8,00
04.13		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20A	UN	1,00
04.14		LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 220/400W	UN	4,00
IX		DRENAGEM PLUVIAL - GALERIAS CIRCULARES		
01		Movimento de Terra		
01.01	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	4.346,31
01.02	03.015.010-0	REATERRO DE VALA/CAVA C/PO-DE-PEDRA	M3	2.344,36
01.03	03.016.015-1	ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ºCAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	5.063,96
01.04	03.001.002-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROF.	M3	113,40
01.05	03.001.001-1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ºCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	1.959,37
01.06	03.004.020-1	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA A FOGO EM MAT. DE 3ºCAT., ROCHA VIVA, ATE 1,50M DE PROF., FURCAO A BARRA MINA	M3	1.164,98
01.07	03.004.001-1	ESCAVAÇÃO DE VALA/CAVA A FOGO EM MAT. DE 2ºCAT., MOLEDO OU ROCHA DECOMP., ATE 1,50M DE PROF.	M3	1.164,98
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	230.417,09
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	7.680,56
03		Serviços Complementares		
03.01	05.010.005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	21.120,00

Mário Figueira Ribeiro
CEHAB - RJ
CREA/RJ 724.1

16



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03.02	05.011.001-0	ESCORAMENTO SIMPLES, FECHADO, DE VALA C/POUCA PROF.	M2	500,00
03.03	05.085.011-0	ENSECADERIA DE ESTACAS-PRANCHAS DE MAD., EM VALAS ATE 3,00M DE PROF., EM TER. DE MEDIA RESISTENCIA. USADAS 3 VEZES	M2	900,00
04		Galerias, Drenos e Conexos		
04.01	06.004.030-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	3.592,09
04.02	06.004.032-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 600MM. FORN. E ASSENT.	M	458,00
04.03	06.004.034-0	TUBO DE CONCR. ARMADO, CLASSE CA-1, P/GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 800MM. FORN. E ASSENT.	M	304,00
04.04	06.015.010-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,20 X 1,20 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,40 A 0,70M	UN	98,00
04.05	06.015.011-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,30 X 1,30 X 1,40M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 0,80M	UN	9,00
04.06	06.016.001-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DIAM. DE 0,60M, C/ 175KG, P/CHAMINE DE CX. DE AREIA OU POCO DE VISITA	UN	122,00
04.07	06.085.040-0	ENROCAMENTO C/PEDRA-DE-MAO JOGADA	M3	18,00
04.08	06.088.010-0	EMBASAMENTO DE TUBUL., FEITO COM PO DE PEDRA	M3	913,45
04.09	06.015.030-0	CAIXA DE RALO EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 0,30 X 0,90 X 0,90M, P/AGUAS PLUVIAIS, C/GRELHA DE FºFº	UN	228,00
04.10	20.067.021-0	BOCA P/BUEIRO SIMPLES, TUBULAR, DE CONCR., DIAM. DE 0,80M, EM CONCR. CICLOPICO	UN	1,00
04.11	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	115,42
04.12	11.002.013-1	PREPARO DE CONCR., EM 1 BETONEIRA DE 320 L, PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H. EXCL. FORN. DOS MAT.	M3	115,42
04.13	11.002.029-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H	M3	115,42
04.14	11.013.012-0	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 12,00M2 DE AREA MOLDADA E 80KG DE ACO-50	M3	753,73
04.15	06.015.015-0	POCO DE VISITA EM ALVEN. DE BL. DE CONCR., PAREDES DE 20CM, DE 1,70 X 1,70 X 1,80M, P/AGUAS PLUVIAIS, DIAM. DE 1,20M	UN	15,00
04.16	20.034.001-0	DRENO PROFUNDO P/GORTE EM SOLO, MED. NAS BASES 0,60M E 0,70M, DIAM. DO TUBO 200MM, C/MANTA GEOTEXTIL	M	1.558,00
04.17	20.026.007-0	DESCIDA D'AGUA, EM DEGRAUS, RETANGULAR, EM CONCR. ARMADO, FUNDO LISO, MED. 0,70M DE BASE E 0,30M DE ALT.	M	80,00
04.18	06.003.011-0	CALHA DE MEIO-TUBO CIRC. DE CONCR. VIBRADO, DIAM. INT. DE 400MM. FORN. E ASSENT.	M	651,00
X		DRENAGEM PLUVIAL - GALERIAS TRAPEZOIDAL EM SOLO		
01		Serviços de Escritório, Laboratório e Campo		
01.01	01.005.011-0	SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES, C/PEQUENO DESMATAMENTO E ALT. MEDIA DE 1,00M	M3	63,60
02		Movimento de Terra		
02.01	03.016.015-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT. ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	90,00

MARCO FLORES RIBEIRO
CEHAB - RJ
ENGR. CIVIL
CREA: 48724-5

17
17



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03		Transportes		
03.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	7.833,60
03.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 500T P/DIA DE 8.00H	T	261,12
04		Serviços Complementares		
04.01	05.010.005-0	ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TEMPO DE FUNCIONAMENTO	CVxH	352,00
05		Parques e Jardins		
05.01	09.001.001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCL COMPRA E ARRANC. NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSP., DESC. E PREPARO DO TERRENO	M2	212,00
05.02	09.006.001-0	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE GRAMADOS	M3	21,20
XI		TERRAPLENAGEM		
01		Movimento de Terra		
01.01	03.010.001-0	ATERRO EM MAT. DE 1ªCAT., ESPALHADO P/TRATOR, EM CAMADAS DE 20CM, REGADO P/CAMINHAO E COMPACTADO A 90% C/ROLO	M3	66.178,23
01.02	03.025.010-0	ESCAVACAO MEC. C/TRATOR DE LAMINA, POTENCIA 200CV, EM MAT. DE 1ªCAT., C/TRANSP. A 50,00M	M3	28.816,13
01.03	03.021.005-1	ESCAVACAO MEC. A CEU ABERTO, EM MAT. DE 1ªCAT., C/ESCAVADEIRA HIDR.	M3	98.047,75
01.04	03.004.001-1	ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MAT. DE 2ªCAT., MOLEDO OU ROCHA DECOMP., ATE 1,50M DE PROF.	M3	18.337,53
01.05	03.004.020-1	ESCAVACAO DE VALA/CAVA A FOGO EM MAT. DE 3ªCAT., ROCHA VIVA, ATE 1,50M DE PROF., FURACAO A BARRA MINA	M3	5.239,29
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	7.527.829,81
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 500T P/DIA DE 8.00H	T	208.188,82
02.03	04.018.010-0	RECEBIMENTO DE CARGA DE CAMINHAO BASCUL. EM SERV. DE CARGA MEC.	T	119.120,81
03		Custos Rodoviários		
03.01	20.004.001-0	ESPALHAMENTO DE SOLO P/EXEC. DE ATERRO	M3	85.727,79
03.02	20.002.800-5	ROYALTIES SOBRE UTILIZAÇÃO DE JAZIDAS	M3	85.727,79
XII		ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
01		Movimento de Terra		
01.02	03.013.001-1	REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 30CM	M3	69,42
01.03	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	73,03
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	183,90
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 500T P/DIA DE 8.00H	T	6,13

Mauro Florentino
CEHAB-RJ/18.05
Eng. Civil
CREA 48724-D

18
8

24º. OFICIO DE NOTAS - TABELA: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barros, 139 C - (21) 3553-6020 - Rio de Janeiro,
RJ 15956
19/07/2015
Certificação e apresentação como sendo o original.
EBAW19829-SM Consulte em <https://www2.tj.rj.jus.br/sistema>

24º OFICIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
089607AJ244527
Certifico e dou fé que a presente cópia dos documentos que se seguem
apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.
THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 8,68 T.J.+Fundos: 6,53 Total: R\$ 15,21 (21) 3553-0090
Selo: EFAW16692-AFX - Consulte em <http://www.tj.rj.jus.br/portal/consultaselo/>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03		Galerias, Drenos e Conexos		
03.01	06.016.040-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, ARTICULADO, DIAM. DE 0,60M, PADRAORIOLUZ, TIPO LEVE	UN	12,00
03.02	06.069.020-0	CONSTRUCAO DE LINHA SIMPLES DE DUTO ESPIRAL FLEXIVEL, SINGELO, P/PROT. DE CONDUTORES, DIAM. DE 75MM, C/FIO GUIA	M	587,00
04		Instalações		
04.01	15.007.335-0	HASTE P/ATERRAMENTO, DE COBRE DE 5/8", C/ 3,00M DE COMPR.	UN	12,00
04.02	15.008.230-0	CABO C/ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, BITOLA 25MM2, 600 / 1000V	M	2.441,00
04.03	15.009.130-0	FIO DE COBRE NU, BITOLA 16MM2	M	1.126,00
04.04	15.020.045-0	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W	UN	67,00
04.05	15.020.055-0	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W / 250V	UN	12,00
04.06	15.020.063-0	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150W / 220V	UN	4,00
04.07	15.007.210-9	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN REF. 010	UN	2,00
05		Aparelhos		
05.02	18.027.130-0	PROJETOR P/QUADRAS, LENTE EM VIDRO TEMPERADO, P/LAMPADA STANDARD DE 500W OU MISTA DE 250W	UN	8,00
05.03	18.027.145-0	RELE FOTOELETRICO, P/COMANDO DE ILUMINACAO EXT., NA TENSÃO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1000W	UN	71,00
05.04	18.260.040-0	BRACO P/ILUMINACAO DE RUAS, P/FIX. EM POSTE OU PAREDE, C/COMPR. DE 1,20M E INCLINACAO DE 25º	UN	67,00
06		Iluminação Pública		
06.01	21.001.060-0	ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO, DE 3,50 ATE 6,00M, C/ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA NO SOLO	UN	4,00
06.04	21.009.010-0	PINTURA DE POSTE RETO, DE ACO, DE 3,50 A 6,00M, C/ 2 DEMAOS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA	UN	4,00
06.06	21.011.075-0	FUNDACAO P/POSTE DE ACO, RETO, DE 3,50 A 6,00M, EM TER. DE AREIA, ARGILA OU PICARRA	UN	4,00
06.08	21.018.080-0	LUMINARIA C/LAMPADA DE DESC., C/ OU S/REATOR INTEGRADO, EM PONTA DE BRACO OU POSTE DE ACO, CURVO, ATE 10,00M. COLOC.	UN	71,00
06.10	21.018.060-0	BRACO, PADRAO RIOLUZ, COLOC.	UN	67,00
06.12	21.035.009-0	CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLD. EM ANEIS DE CONCR., PROJ. RIOLUZ, C/DIM. DE 0,60 X 0,30M	UN	12,00
06.14	21.100.040-0	SERVICO DE APOIO AS INSTAL. REQUERIDAS A EMPREITEIRA, SENDO 2 MONTADORES ELETROMECHANICOS, HORARIO DIURNO	H	1.064,00
06.15	21.103.010-0	SERVICO DE APOIO AS INSTAL. REQUERIDAS A EMPREITEIRA, SENDO 1 ELETROTECNICO C/ NO MINIMO 4 ANOS DE EXPERIENCIA NO SERV.	H	5.320,00
06.16	IP 05.10.0300	POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 4,5M, SEM SAPATA, ESPECIFICACAO EM-CME-04 DA RIOLUZ, FORNECIMENTO.	UN	4,00
06.17	IP 05.50.0100	BRACO RETO, EM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FUSAO, INTERNA E EXTERNAMENTE POR IMERSAO UNICA EM BANHO DE ZINCO, CONFORME NBR-7398 E 7400 DA ABNT, COM 0,57M DE PROJECAO HORIZONTAL, DIAMETRO EXTERNO DE 25,5MM, CONFORME DESENHO A4-1408-PD E ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ N.O 17, FORNECIMENTO.	UN	4,00

Mauro Figueiredo
CEHAB - RJ, Matr. 1805
Engº Civil
CREA: 48724-D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
06.18	IP 20.05.0050	ATERRAMENTO DE CAIXA HAND-HOLÉ	UN	12,00
06.20	IP 45.05.0050	BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO. FORNECIMENTO.	UN	71,00
06.21	IP 45.05.0275	RELE FOTOELETRONICO PARA ILUMINACAO PUBLICA. TIPO FAIL-OFF. TENSÃO DE ALIMENTACAO DE 105V E 305V. POTENCIA DA CARGA 1000W OU 1800VA. CORRENTE MAXIMA DA CARGA 10A. CORPO EM POLICARBONATO NA COR AZUL, ESTABILIZADO AO UV; PINOS EM LATAO ESTANHADO. DEVENDO ATENDER A ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ-66 E ANSI C136.10 E NBR 5126, NO QUE COUBER. FORNECIMENTO.	UN	71,00
06.22	IP 45.10.0100	COLOCACAO DE RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL, COM BASE, EM PONTA DE BRACO OU POSTE CURVO (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ, COM FORNECIMENTO DAS FERRAGENS DE FIXACAO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE.	UN	71,00
06.23	IP 50.05.0125	LUMINARIA LRJ-35 PARA LAMPADA MULTI VAPOR METALICO DE 100W, TUBULAR OU OVOIDE CLARA, COM EQUIPAMENTO AUXILIAR INTEGRADO 220V (EM-RIOLUZ NO 30), ENCAIXE EM TUBO COM DIAMETRO DE 48MM, CORPO EM ALUMINIO INJETADO A ALTA PRESSAO, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMINIO DE ALTA PUREZA E ANODIZACAO COM SELAGEM OU VITRIFICACAO, GRAU DE PROTECAO MINIMA DO CONJUNTO OTICO E DO ALOJAMENTO DO EQUIPAMENTO AUXILIAR IP-65, RECEPTACULO E-27 COM ISOLAMENTO PARA 5KV, CONFORME ESPECIFICACAO EM-RIOLUZ NO 65. FORNECIMENTO.	UN	71,00
06.24	IP 50.30.0100	REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 100W, COM IGNITOR PICO DE TENSÃO 2,8 A 4KV, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, TENSÃO DE ALIMENTACAO 220/250V, CORRENTE NA LAMPADA 1,2A, TENSÃO NA LAMPADA 100V, EM-RIOLUZ-30. FORNECIMENTO.	UN	67,00
06.25	IP 50.30.0150	REATOR AEREO PARA LAMPADA VS/MVM 150W, COM IGNITOR PICO DE TENSÃO 2,8 A 4KV, FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,92, TENSÃO DE ALIMENTACAO 220/250V, CORRENTE NA LAMPADA 1,8A, TENSÃO NA LAMPADA 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662 FORNECIMENTO.	UN	4,00
06.26	IP 50.30.0850	REATOR TIPO SUBTERRANEO PARA LAMPADA VS/MVM DE 400W, COM IGNITOR COM PICO TENSÃO 2,8 A 4KV, FATOR DE POTENCIA DE 0,92, TENSÃO DE ALIMENTACAO 220V, CORRENTE NA LAMPADA 4,5A, TENSÃO NA LAMPADA 100V, CABOS DO IGNITOR QUE ALIMENTAM A LAMPADA COM ISOLAMENTO PARA 5KV, CONEXOES ATRAVES DE TOMADA POLARIZADA IP-68, CLASSE 5KV, PERDA MAXIMA DE 10% (DES A3-1971-PD). FORNECIMENTO.	UN	12,00
06.27	IP 50.45.0100	COLOCACAO DE REATOR, PADRAO RIOLUZ, PARA LAMPADA DE DESCARGA EM POSTE (ACO OU CONCRETO), INCLUINDO INTERLIGACAO NA REDE E NA LUMINARIA E FERRAGENS DE FIXACAO; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO REATOR.	UN	83,00
06.28	IP 55.05.0050	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO, DE 19MMX10M, FORNECIMENTO.	UN	90,00
06.29	IP 55.05.0100	FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA, DE 19MMX20M, FORNECIMENTO.	UN	250,00
XIII VIAS				
01	Movimento de Terra			
01.01	03.020.030-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ª CAT., C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/ESCAVADEIRA HIDR.	M3	30.239,20
02	Transportes			
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL, CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	1.542.199,20


Mauro Figueiredo
CEHAB-RJ Mai 1956
Eng. Civil
CREA 48724-D

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELA: JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 C - (21) 3553-6020 - Rio de Janeiro, RJ
 14/07/2013
 Original e 2 reproduções fiel do
 documento apresentado com seu original.
 Certificação realizada em 14/07/2013
 P. 14/07/2013
 Total: R\$ 8.687,40
 Total: R\$ 8.687,40
 Consulte em <http://www.tribunal.jus.br/ajudica>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244439

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo original, é verdadeira e fiel ao original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2013

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 TJ+Fundos: 6,53 Total: 15,11
 São: EFAW16624-AKU - Consulte em <http://www4.trfjus.br/portal/ajudica/consultaseio/>
 Tel: (21) 3553-6021





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	51.406,64
03		Bases e Pavimentos		
03.01	08.001.002-0	BASE DE BRITA GRADUADA	M3	10.079,73
03.02	08.015.070-0	REVESTIMENTO DE CONCR. ASF. BETUM USINADO A QUENTE, C/ 4CMDE ESP., CONSID. UMA PRODUCAO DE USINA DE 2000T/MES	M2	37.421,01
03.03	08.021.001-0	REGULARIZACAO DE SUB-LEITO	M2	50.398,66
03.04	08.026.001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENT.	M2	41.578,90
03.05	08.040.005-0	MEIO-FIO E SARJETA CONJUG. DE CONCR. USINADO, 15MPA, MOLD. "IN LOCO", C/ 0,47M DE BASE E 0,30M DE ALT.	M	11.665,36
03.06	08.003.002-0	BASE OU SUB-BASE ESTABILIZ S/MIST. DE MAT.	M3	10.079,73
03.07	BP 10.05.0170	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 170°C, COM ASFALTO BORRACHA, UTILIZANDO NO MINIMO 15% DE BORRACHA GRANULADA DE PNEUS, SATISFAZENDO AS PROPRIEDADES DA NORMA DO DER/PR-ES-P-28/5, ATENDENDO AS NORMAS DE SEGURANCA E DO MEIO AMBIENTE, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ. EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA E ESPALHAMENTO DA MISTURA	T	498,94
03.08	BP 10.05.0303	ESPALHAMENTO COM VIBRO ACABADORA ELETRONICA E COMPACTACAO MECANICA DE QUALQUER TIPO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ	T	498,94
04		Ponte		
04.01	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, COMPREEND APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	3,75
04.02	11.002.013-1	PREPARO DE CONCR. EM 1 BETONEIRA DE 320 L, PRODUCAO APROX. DE 2,00M3/H, EXCL. FORN. DOS MAT.	M3	3,75
04.03	11.002.021-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS ARMADAS, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., PRODUCAO APROX. DE 7,00M3/H	M3	174,00
04.04	11.002.027-1	LANCAMENTO DE CONCR. EM PECAS S/ARMADURA, INCL. TRANSP. HORIZ. E VERT., PRODUCAO APROX. DE 7,00M3/H	M3	7,50
04.05	11.004.066-0	ESCORAMENTO DE FORMA DE CX. DE CONCR. EM GERAL, CINTA, BL. DE FUNDACAO E/OU PARAMENTOS ATÉ 1,50M, C/APROVEIT. DE 2 VEZES	M2	233,20
04.06	11.005.050-0	FORMA DE CHAPAS DE MAD. COMP., DE 20MM RESINADAS E MAD. DE PINHO AUXILIAR, USO 1 VEZ, P/ESTRUT. DE PONTES E VIADUTOS	M2	233,20
04.07	11.009.014-1	BARRA DE ACO CA-50, C/SALIENCIA, DIAM. DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	19.140,00
04.08	11.009.015-1	BARRA DE ACO CA-50B, C/SALIENCIA, DIAM. ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCR. ARMADO	KG	19.140,00
04.09	11.011.030-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. DE 8 A 12,5MM	KG	19.140,00
04.10	11.011.031-1	CORTE, DOBRAGEM, MONT. E COLOC. DE FERRAG. NA FORMA, ACO CA-50B OU CA-50A, EM BARRA REDONDA C/DIAM. ACIMA DE 12,5MM	KG	19.140,00
04.11	11.046.013-0	CONCRETO IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE, P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 30MPA	M3	174,00
04.12	11.060.180-0	SUPERESTRUTURA PONTE/VIADUTO, CONCR. PROTENDIDO CL. 45, P/ 2FAIXAS DE TRAFEGO, 7,20M DE PISTA DE ROLAMENTO E PASSEIOS	M	8,00

MOUTO F. OTAVIANO
CEHAB-RJ 1861 1805
Eng. Civil
CREA 48724-D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
04.13	11.017.002-1	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE, FRETADO	Dm3	2,40
04.14	11.015.020-0	GROUTING COM PEDRISCO (50% EM PESO EM RELACAO AO GROUT), INCLUSIVE PREPARO, LANÇAMENTO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS.	M3	1,50
XIV CALÇADAS				
01		Movimento de Terra		
01.01	01.018.001-0	MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJECAO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	21.712,23
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	351.738,12
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	11.724,60
03		Bases e Pavimentos		
04		Revestimentos		
04.01	13.370.010-0	PATIO DE CONCR., ESP. DE 8CM, TRACO 1:3:3, EM QUADROS DE 1,00X 1,00M. C/SARRAFOS DE PINHO INCORPORADOS, EXCL. PREP. DO TER	M2	21.712,23
04.02	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA. 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	24,51
05		Custos Rodoviários		
05.01	20.104.001-0	SAIBRO	M3	8.374,71
05.02	20.004.001-0	ESPALHAMENTO DE SOLO P/EXEC. DE ATERRO	M3	8.374,71
05.03	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	6.513,66
XV PRAÇA				
01		Serviços de Escritório, Laboratório e Campo		
01.01	01.018.001-0	MARCACAO DE OBRA S/INSTRUMENTO TOPOGR., CONSIDERADA A PROJECAO HORIZ. DA AREA ENVOLVENTE	M2	1.485,00
02		Movimento de Terra		
02.01	03.011.015-1	REATERRO DE VALA/CAVA UTILIZ. VIBRO COMPACTADOR PORTATIL	M3	297,00
02.02	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	742,50
03		Transportes		
03.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	22.720,50
03.02	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	757,35
04		Serviços Complementares		
04.01	05.105.015-0	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE	H	2.640,00
04.02	05.105.020-0	MAO-DE-OBRA DE JARDINEIRO	H	1.056,00
04.03	05.001.616-0	FURACAO DE CONCR. A PONTEIRO, TENDO O FURO 10 X 10 X 15CM	UN	6,00
05		Bases e Pavimentos		
05.01	08.040.025-0	MEIO-FIO DE CONCR. USINADO, 15MPA, MOLD. "IN LOCO", C/ 0,15MDE BASE E 0,30M DE ALT.	M	107,26

Mauro Fiolet Ribeiro
CEHAB-RJ Nº 1906
Eng. Civil
CREA: 48724-D



TIC

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
05.02	08.020.008-0	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS DE CONCR. INTER-TRAVADO, C/ 6CM DE ESP. ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PO-DE-PEDRA, AREIA OU MAT. EQUIV.	M2	459,33
05.03	BP 10.10.0050	PAVIMENTO RÍGIDO COM ARMADURA SIMPLES, COM 10CM DE ESPESSURA, EM CONCRETO DE 18 MPA, MONOLÍTICA, COM JUNTAS SERRADAS, INCLUINDO NIVELAMENTO DA BASE COM NIVEL, COLOCAÇÃO DE LONA PLÁSTICA DE POLIETILENO DE 200MC, TELA ELETRO-SOLDADA TELCON Q-92 COM 10% DE SUPERPOSIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	536,19
06		Parques e Jardins		
06.01	09.015.032-0	ALAMBRADO EM TELA DE ARAME GALV. Nº12, MALHA LOSANGO DE 7,5CM, ALT. DE 4,00M OU MAIS, TUBO HORIZ. A 4,00M	M2	506,80
06.03	09.004.011-0	CERCA PROTETORA P/JARDIM, EM BARRA CHATA, CHUMBADA AO SOLO C/HASTES DE 0,30M, ESPACADAS DE 0,60M	UN	107,26
07		Estruturas		
07.01	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTÊNCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE ÁREAMOLDADA E 60KG DE AÇO CA-50	M3	9,00
07.02	ET 25.05.0150	ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE QUADRA OU GALPÃO, COMPREENDENDO VIGAS TRELIÇADAS COMPOSTAS DE MEMBROS SOLDADOS EM PERFIL U DE CHAPA DOBRADA NOS BANZOS SUPERIOR, INFERIOR, MONTANTES E DIAGONAIS, COM PERFIL I 10" NAS COLUNAS E TRECAS EM PERFIL U ENRIGECIDOS, AÇO USI SAC 41, PARAFUSOS COM CABECA SEXTAVADA, PORCAS EM AÇO CARBONO E TIRANTE DE 1/2" INCLUINDO LUVA PARA FIXAÇÃO, PARA COBERTURAS COM VAO MÁXIMO DE 16M, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS INCLUINDO TRANSPORTE E MONTAGEM	M2	621,77
08		Aparelhos		
08.01	18.027.130-0	PROJETOR P/QUADRAS, LENTE EM VIDRO TEMPERADO, P/LAMPADA STANDARD DE 500W OU MISTA DE 250W	UN	4,00
08.02	18.200.002-0	POSTE P/VOLEIBOL, EM TUBO DE Fº GALV. C/CATRACA E BUCHAS	PAR	1,00
08.03	18.200.004-0	TRAVE DESMONTÁVEL P/FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE Fº GALV. E BUCHAS	PAR	1,00
08.04	18.200.005-0	REDE DE NYLON P/FUTEBOL DE SALÃO	PAR	1,00
08.05	18.200.001-0	TABELA DE BASQUETE EM COMP. NAVAL, TAMANHO OFICIAL, C/ARO EREDE	PAR	1,00
08.06	18.200.015-0	ESTRUTURA P/BASQUETE, DE Fº GALV. PINT., FIXA, C/AVANÇO LIVRE DE 1,30M	PAR	1,00
08.07	18.200.003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL, C/CABO DE AÇO	UN	1,00
08.08	PJ 25.10.0103	BARRA DUPLA PARA GINÁSTICA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	3,00
08.09	PJ 25.10.0109	BARRA PARALELAS PARA GINÁSTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00

NEUZA FLORENTINO
CEHAB-RJ, Tel: 1805
Engº Civil
CREA: 48724-D

23

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua de Janeiro, 139 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-001
 Tel: (21) 3563-6021
 Fone: (21) 3563-6021
 E-mail: notas@oficio24.com.br

Certificado e dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que foi apresentado como sendo o original.

Total: R\$ 6,53
 Documento: R\$ 1,00
 Proje: R\$ 5,53

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua de Janeiro, 139 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-001
 Tel: (21) 3563-6021
 Fone: (21) 3563-6021
 E-mail: notas@oficio24.com.br

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3563-6021
 089607AJ244482

AUTENTICAÇÃO
 Certificado e dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que foi apresentado como sendo o original.

Thiago Vicente dos Santos
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

Emolumentos: R\$ 8,68 T+Fundos: 6,53 Total: 15,21
 Cel: (21) 97816-3333
 Tel: (21) 3563-6021

Selo: EFAW16627-ALL - Consulte em http://www4.tijus.br/portal-Extrajudicial/consultaselo/



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. CONTRATADA
08.10	PJ 25.10.0125	BALANCO MULTIUSO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2 1/2", 2" E 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COMPOSTO DE 2 BALANCOS SIMPLES COM ASSENTO DE MADEIRA APARELHADA, 1 ESCADA DUPLA, 1 BARRA SIMPLES E 1 BALANCO PARA CADEIRA DE RODAS COM RAMPA DE ACESSO PIVOTANTE, TRAVA PARA CADEIRA E PARA BALANCO, PISO EM MADEIRA INTERTRAVADA REFORCADA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG, PINTURA COM UMA DEMAO DE GALVITE E DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
08.11	PJ 25.10.0547	ESCORREGA DE 5/10 ANOS COM ALTURA DE 1,57M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CONFORME PROJETO FPJ, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR, 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
08.12	PJ 25.10.0654	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM 2 PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME MODELO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
08.13	PJ 25.10.0700	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
08.14	PJ 25.10.1000	PRANCHA PARA ABDOMINAL EM MADEIRA APARELHADA E ESTRUTURA TUBULAR (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR, 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
09		Coberturas, isolamentos e impermeabilização		
09.01	16.005.009-0	CALHA DE ALUMINIO 0,30M, EM CHAPA DE ESP. DE 0,8MM E DESENVOLVIMENTO DE 0,50M	M	60,60
09.02	16.005.001-0	COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE ALUMINIO, 0,5MM DE ESP.	M2	621,77
10		Pinturas		
10.01	17.040.020-0	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE C/TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, C/UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE	M2	536,19
10.02	17.017.320-0	PINTURA INT. OU EXT. SOBRE FERRO C/ESMALTE SINT., APOS LIXAM.	M2	2.176,19
11		Custos Rodoviários		
11.01	20.092.001-0	AREIA	M3	34,87
XVI		PAISAGISMO		
01		Movimento de Terra		
01.01	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF	M3	35,61
02		Movimento de Terra		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	1.816,21

Miguel Figueira Ribeiro
CEHAB - RJ Matr. 1805
Eng. Civil
CREA: 49724-D

24

Y

24º OFÍCIO DE NOTAS
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - 21120-000
 Tel: (21) 3553-6021

24º OFÍCIO DE NOTAS
 JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. 18864
 CEBR07

Certifico e dou fé que a presente cópia reproduzida fiel do documento apresentado, apresentando como sendo o original.

Documento apresentado: 19/07/2013
 Valor: R\$ 9,50
 Autenticado: R\$ 1,50
 Proc. dados: R\$ 6,25
 Total: R\$ 7,75

Consulte em <https://www.trijus.br/sitrepultra>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244463

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia reproduzida fiel do documento apresentado, apresentando como sendo o original.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.
 OFÍCIO DE NOTAS
 THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 T+Fundos 6,63 Total: R\$ 15,31
 Tel: (21) 3553-6096
 089607AJ244463

Site: EFAW16628-AUP - Consulte em <http://www.trijus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>



10



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
02.02	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	60,54
03		Parques e Jardins		
03.01	09.001.001-1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, INCL. COMPRA E ARRANC. NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSP., DESC. E PREPARO DO TERRENO	M2	16.169,06
03.02	09.002.001-0	PLANTIO DE ARVORE ISOLADA, ATE 2,00M DE ALT., DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBL.	UN	505,00
03.03	09.005.041-0	IRRIGACAO DE GRAMADO C/CARRO PIPA	DAM2	1.616,90
03.04	09.005.042-0	IRRIGACAO DE ARVORE C/CARRO PIPA	UN	524,00
03.05	09.006.001-0	ATERRO C/TERRA PRETA VEGETAL, P/EXEC. DE GRAMADOS	M3	3.233,81
03.06	09.006.003-0	ENCHIMENTO DE CAVAS, SENDO 1/3 C/TERRA PRETA VEGETAL	M3	3,00
03.07	09.009.001-0	EXECUCAO DE PAVIMENT. EM SAIBRO MELHORADO C/CIM., EM CAMADAS DE 8CM DE ESP., SENDO PROPORCAO DE 5%	M2	34,88
03.08	09.010.001-0	CORDOES DE CONCR. SIMPLES, C/SECAO DE 10 X 25CM, MOLD. NO LOCAL	M	282,46
03.09	PJ 10.50.0050	ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (1,80 A 2,20)M, TIPO ARVORE BAUHINEA SP (PATA DE VACA), AVERRHOA CARAMBOLA (CARAMBOLA), BOMBAX SP (PAINEIRA), CAESALPINIA PELTOPHOROIDES (SIBIPIICENA), CEDRELLA FISSILIS (CEDRO ROSA), CORDIA SUPERBA (BABOSA BRANCA), DILLENIA INDICA (ARVORE DA PATAÇA), ENTEROLOBIUM CONTORTISILIKUUM (PAU-DE-SABAO), EUGENIA UNIFLORA (PITANGUEIRA), FELICUM DECIPIENS (FELICIO), PLUMERIA ALBA (JASMIM MANGA), PSEUDOBOMBAX GRANDIFLORUM (IMBIRUCU), SYZYGIIUM MALACCENSE (JAMBEIRO), THESPEZIA POPULNEA (TESPESIA) E TIBOUCHINA MATABILIS (MANACA DA SERRA) OU SIMILAR. FORNECIMENTO.	UN	498,00
03.10	09.002.002-0	PLANTIO DE ARBUSTO DE 0,50 A 0,70M DE ALT., FORMANDO JARDIM C/ 12UN P/M2	M2	19,00
03.11	09.003.008-0	ARBUSTO P/JARDINS, C/ 0,50 A 0,70M DE ALT., CONSID. APENAS O FORN.	UN	19,00
03.12	09.003.006-0	ARVORE EM TORNO DE 2,00M DE ALT., TIPO AMENDOEIRA OU CASTANHEIRA, CONSID. APENAS O FORN.	UN	7,00
XVII		MOBILIÁRIO URBANO		
01		Transportes		
01.01	04.005.120-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T	T X KM	816,00
01.02	04.006.008-1	CARGA MANUAL E DESCARGA MEC. DE MAT. A GRANEL EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T, EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA	T	27,20
03		Parques e Jardins		
03.01	PJ 25.10.0103	BARRA DUPLA PARA GINASTICA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	3,00
03.02	PJ 25.10.0109	BARRA PARALELAS PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00

MBL 01/01/2010
CEHAB-RJ 1805
Eng. Div.
CREA: 48724-D

25

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELÃO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20051-000
 Tel: (21) 3553-6020 - Fax: (21) 3553-6020 - 14/07/2015
 089607AJ244484

Certifico e dou fe que a presente cópia é a
 reprodução fiel do documento que me foi
 apresentado como sendo o original.

OFÍCIO DE NOTAS
 TABELÃO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 H.C.A. 0

De acordo com o presente documento, o valor
 do imposto de transmissão é de R\$ 4,00.
 Prop. de R\$ 4,00.
 Total: R\$ 8,00.

Consulte em <http://www.tijof.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - 20051-000
 Tel: (21) 3553-6021

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fe que a presente cópia é a
 reprodução fiel do documento que me foi
 apresentado como sendo o original.

OFÍCIO DE NOTAS
 TABELÃO: THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Tel: (21) 3553-6086

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

Emolumentos: R\$ 8,68 1º Fundos: 6,53 Total: 15,21
 Selo: FFAW16529-ASQ - Consulte em <http://www.tijof.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>



RIO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

CEHAB - RJ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE CONTRATADA
03.03	PJ 25.10.0125	BALANCO MULTIUSO EM ESTRUTURA DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2 1/2", 2" E 1" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". COMPOSTO DE 2 BALANCOS SIMPLES COM ASSENTO DE MADEIRA APARELHADA, 1 ESCADA DUPLA, 1 BARRA SIMPLES E 1 BALANCO PARA CADEIRA DE RODAS COM RAMPA DE ACESSO PIVOTANTE, TRAVA PARA CADEIRA E PARA BALANCO, PISO EM MADEIRA INTERTRAVADA REFORCADA COM CAPACIDADE DE CARGA DE 200 KG, PINTURA COM UMA DEMAO DE GALVITE E DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
03.05	PJ 25.10.0547	ESCORREGA DE 5/10 ANOS COM ALTURA DE 1,57M EM MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CONFORME PROJETO FPJ, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR, 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
03.06	PJ 25.10.0654	GANGORRA DE 0/4 ANOS COM 2 PRANCHAS DE MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME MODELO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
03.07	PJ 25.10.0700	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
03.08	PJ 25.10.1000	PRANCHA PARA ABDOMINAL, EM MADEIRA APARELHADA E ESTRUTURA TUBULAR (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8". FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE OU SIMILAR, 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCACAO.	UN	2,00
03.09	09.012.003-0	BANCO DE CONCR. ARMADO, MED. 2,00 X 0,45 X 0,10M, C/ 0,40M DE ALT., APOIADO EM 2 BL. DE CONCR. DE 0,10 X 0,30 X 0,40M	UN	22,00
03.10	09.012.004-0	MESA DE CONCR. ARMADO, C/ 4 BANCOS, REVEST. C/ARG. DE CIM. EAREIA 1:4	UN	4,00
04		Coberturas e Impermeabilizações		
04.01	16.001.091-0	TERÇA DE MACARANDUBA SERRADA, EM PECAS DE 3" X 6", P/COBERT.DE QUALQUER TIPO	M	259,70
05		Pinturas		
05.01	17.020.010-0	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/INTERIOR	M2	327,52
XVIII		DRAGAGEM		
01		Serviços de Apoio		
01.01	01.016.110-0	LOCACAO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV AVULSOS DE LOCACAO(IMPLANTACAO) DE OBRAS	H	352,00
01.02	05.105.001-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA	H	4.320,00
02		Movimento de Terra		
02.01	03.036.210-0	ESCAVACAO EM LEITO DE RIO, EM MAT. MOLE, ATE 4,50M DE PROF.UTILIZ. CLAM-SHELL	M3	35.200,00
02.02	03.046.001-0	ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ªCAT., C/TRATOR, POTENCIA 1400CV, CLAMINA	M3	45.760,00

MARCO FLORES RIBEIRO
CEHAB-RJ Matr: 1808
Engº Civil
CREA: 48724-0



TLO

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
03		Transportes		
03.01	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	59.840,00
03.02	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	1.795.200,00
XIX		CONTENÇÕES		
01		Proteção de Encostas		
01.01	09.001.150-9	PROTEÇÃO DE TALUDES COM BIOMANTA, INCL. ACERTO MANUAL DE TERRENO, PREENCHIMENTO DE RAVINAS COM BERMALONGAS E HIDROSEMEADURA	M2	25.000,00
01.02	06.072.001-0	GABIAO CX. DE 1,00M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 X 10, FIO 2,7MM, INCL. OS MAT. E COLOC., EXCL. FORN. E TRANSP. DE PEDRAS	M3	755,00
01.03	20.114.014-0	PEDRA-DE-MAO, P/REGIAO DE NOVA FRIBURGO	M3	1.510,00
01.04	06.072.003-0	GABIAO CX. DE 0,50M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 X 10, FIO 2,7MM, INCL. OS MAT. E COLOC., EXCL. FORN. E TRANSP. DE PEDRAS	M3	550,00
01.05	03.001.001-1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MAT. DE 1ªCAT., AREIA, ARGILA OU PICARRA, ATE 1,50M DE PROF.	M3	82,67
01.06	11.013.011-1	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTENCIA DE 15MPA, 14,00M2 DE AREAMOLDADA E 60KG DE ACO CA-50	M3	75,87
01.07	11.001.001-1	CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE P/UMA RESISTENCIA A COMPRES. DE 10MPA, COMPREEND. APENAS O FORN. DOS MAT., INCL. 5% DE PERDAS	M3	4,17
02		Transportes		
02.01	04.005.160-0	TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MEDIA DE 50KM/H EM CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 17T	T X KM	202.860,00
02.02	04.011.056-1	CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M3 E CAMINHAO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T. CARGA DE 500T P/DIA DE 8:00H	T	2.737,00
02.03	03.046.001-0	ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ªCAT., C/TRATOR. POTENCIA 1400CV. C/LAMINA	M3	1.610,00
02.04	03.016.005-1	ESCAVACAO MEC. DE VALA NAO ESCORADA, EM MAT. DE 1ªCAT. C/REDUTOR DE PRODUT., ATE 1,50M DE PROF., C/RETRO-ESCAVADEIRA	M3	3.207,50
02.05	03.009.003-0	COMPACTACAO DE ATERRO EM CAMADAS DE 20CM	M3	2.195,00
02.06	01.005.012-0	SUAVIZACAO E RECONFORMACAO MANUAL DE TALUDES, C/PEQUENO DESMATAMENTO E ALT. MEDIA DE 1,50M	M3	730,00
XX		PROJETOS ESTRUTURAIS / EXECUTIVO		
01		Projeto Estrutural		
01.01	01.050.500-0	ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DA PONTE E DE PROJETOS ESTRUTURAIS DAS UNIDADES	UR	140,00
XXI		ADMINISTRACAO		
01		Administracão		
01.01	05.105.032-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.	H	4.224,00
01.02	05.105.030-0	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRAS "B"	H	8.448,00

Mauro Florentino
CEHAB-RJ 1805
Eng. Civil
CREA 48724-C

24º. OFÍCIO DE NOTAS
Rua. Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-140
Tel. (21) 3553-6021

RESOLUÇÃO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
14/07/2015 - Rio de Janeiro

Autenticado em 14/07/2015 - Rio de Janeiro

Doc. nº 1557
Autenticado em 14/07/2015 - Rio de Janeiro

Prova dada em 14/07/2015 - Rio de Janeiro

Total: R\$ 6,23

ESB/C353-1557 - Consulte em <http://www.tij.jus.br/sitiojudicial>



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20031-140
Tel. (21) 3553-6021

089607AJ244486

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 6,68 T+Fundos: 6,63 Total: 13,31
Selo: EFAW16631-AXG - Consulte em <http://www.tij.jus.br/sitiojudicial/consultaseio/>

Ger. (21) 97816-3527
Tel. (21) 3553-6096





GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
01.03	05.105.022-0	MAO-DE-OBRA DE APONTADOR	H	8.448,00
01.04	05.105.001-0	MAO-DE-OBRA DE VIGIA	H	11.672,00
01.05	05.105.023-0	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE	H	4.224,00
01.06	05.105.028-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO	H	8.448,00
01.07	19.004.045-2	VEICULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, EXCL. MOTORISTA (CP)	H	2.112,00
01.08	19.004.045-4	VEICULO DE PASSEIO 2 PORTAS, 5 PASSAGEIROS, MOTOR 1.0 A GASOLINA, EXCL. MOTORISTA (CI)	H	2.112,00
01.09	05.100.900-0	CONTAS DE CONSUMO	UR	1.500,00
XXII	CASA TIPO RJ-1Q-I-31 AFAST DIV - C/ RADIER P/ ACRÉSCIMO DE 1 QUARTO - LIGHT - 16 Unidades			
01	Serviços Preliminares			
01.01	01.005.001-9	LIMPEZA, PREPARO DO TERRENO E LOCAÇÃO	M2	822,07
02	Fundação			
02.01	11.013.078-9	FUNDAÇÃO EM PLACA ARMADA DE CONCRETO (20MPA), TIPO RADIER, PARA CASA RJ-1Q-I-31, COM RADIER P ACRÉSCIMO DE 1 QUARTO	UN	16,00
03	Estrutura			
03.01	11.013.059-9	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTÊNCIA DE 20MPA, INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PREPARO E LANÇAMENTO, FORMAS E FERRAGENS	M3	13,43
03.02	11.030.015-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, P/SOBRECARGA DE 1KN/M2 E VAO DE 4,40M, INCL. CAPEAMENTO DE 3CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	34,71
04	Paredes e Painéis			
04.01	12.003.115-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	1.142,55
05	Cobertura			
05.01	16.001.054-9	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA DUPLANA ROMANA, PARA CASA TIPO RJ-1Q-I-31, S/ LAJE	M2	764,95
05.02	16.002.030-9	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA FIXADA COM ARAME GALVANIZADA N° 16, EXCL. CUMEEIRA E MADEIRAMENTO, FORN. E COLOC.	M2	764,95
05.03	16.002.015-0	CUMEEIRA P/COBERT. EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS	M	100,31
05.04	16.002.027-9	CORDÃO P/ RUFO EM ARGAMASSA 1:3, C/ IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIMEROS ACRILICOS BRANCO MONOCOMPONENTE, APLICADO A FRIO EM 4 DEMÃOS (0,256kg/m), C/ REFORÇO DE TELA DE POLIESTER, GRAMATURA MINIMA DE 6,4g/m. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	68,80
05.05	16.002.028-9	CORDÃO C/ TELHA DE ARREMATE, PRESA C/ PARAFUSO, P/ TELHADO EXECUTADO COM TELHA DUPLANA ROMANA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	235,18
05.06	16.001.201-9	PILAR DE MAÇARANDUBA APARELHADA EM PEÇAS 3"X6" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	83,19
05.07	17.025.010-9	IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO	M2	1.027,95
06	Revestimento			
06.01	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	1.522,24

ARQUITETO FLORES ALMEIDA
CEHAB-RJ/RJ 1808
Eng. Civil
CREA 48724-D



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
06.02	13.002.016-9	EMBOÇO INTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:4:4 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	1.668,15
06.03	13.001.014-9	CHAPISCO R5ÚSTICO E=1CM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	160,32
06.04	13.002.010-9	EMBOÇO EXTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	1.308,00
06.05	13.026.010-9	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOS BRANCOS 15X15. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	205,43
06.06	13.030.216-9	FAIXA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 1,5CM, 10CM DE LARGURA, ACABAMENTO LISO, INCL. CHAPISCO	M	176,00
06.07	13.175.502-9	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 200MM, FIXADO COM ESRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE REBITES PROTEGIDOS POR ARRUELAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	380,00
07		Pisos e Pavimentações		
07.01	13.330.010-9	FORNECIMENTO E ASSENTAM. DE PISO CERÂMICO 30 X 30 CM, C/ P E I III, EM PISO DE SUPERF. EM OSSO, C/ ARG. ESP. DE 3,5CM E NATA DE CIM. REJUNT. CIM. BRANCO E CORANTE	M2	95,83
07.02	13.330.076-9	RODAPÉ DE CERÂMICA C ALTURA DE 7CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	51,51
08		Peitoris e Bancas		
08.01	13.045.052-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO NACIONAL, DE 2 X 16CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	70,39
08.02	18.100.026-9	BANCA DE PIA 1.00 X 0,50M EM MÁRMORE SINTÉTICO	UN	16,00
08.03	13.345.025-0	SOLEIRA DE MARM. BRANCO NACIONAL, 3 X 13CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	25,59
08.04	18.070.010-9	FILETE EM MÁRMORE BRANCO H=10M	UN	19,19
09		Esquadrias		
09.01	14.002.395-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 60X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	16,00
09.02	14.002.360-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. BASCUL., MED. 0,60 X 0,60M, 4FL., 2 OU 3 ARTICULADAS	UN	32,00
09.03	14.002.312-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. DE CORRER, MED. 1,50 X 1,20M, 4 FL. C/DIVISOES HORIZ.	UN	32,00
09.04	14.002.371-9	ESQUADRIAS MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MEDINDO 0,70X2,10M, COM 1 FL. CHAPEADA	UN	16,00
09.05	14.002.370-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MED. 0,80 X 2,10M, C/ 1 FL. CHAPEADA	UN	16,00
09.06	14.002.369-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 70X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	16,00
09.07	14.004.040-0	VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA, DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA	M2	99,20
10		Pintura		
10.01	17.018.185-9	PINTURA C/TINTA, ACRÍLICA TEXTURA COLORIDA, ACAB. FOSCO, P/EXTERIOR, EM 2DEMÃOS APLIC. EM CONCR., ALVEN., CIM-AMIANTO, ETC	M2	1.308,00
10.02	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRÍLICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM-AMIANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO	M2	1.462,71
10.03	17.020.010-9	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/EXTERIOR	M2	30,22

MARCO FIDELISSENTO
CEHAB - RJ, Pat. 1835
Eng. Civil
CREA: 48724-0

29

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELADO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
R. de Janeiro, 19 - Centro - C. - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3553-6021 - Fax: (21) 3553-6021
C.A.C.A.O. - Cópia e reprodução fiel do original.
Certifico que a presente cópia e a reprodução fiel do original foram apresentadas e verificadas e são verdadeiras e corretas.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.
Total: R\$ 6,53
Emolumentos: R\$ 8,58 T.J. Fundos: 6,53 Total: R\$ 15,11
Sal: FFAW16533-ALJ - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

24º OFÍCIO DE NOTAS - TABELADO: JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
R. de Janeiro, 19 - Centro - C. - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3553-6021 - Fax: (21) 3553-6021
C.A.C.A.O. - Cópia e reprodução fiel do original.
Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento original foram apresentadas e verificadas e são verdadeiras e corretas.
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.
Emolumentos: R\$ 8,58 T.J. Fundos: 6,53 Total: R\$ 15,11
Sal: FFAW16533-ALJ - Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaseio/>

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
11		Aparelhos e Metais		
11.01	15.004.422-9	EQUIPAMENTO SANITÁRIO CASAS	UN	16,00
12		Instalações		
12.01	15.004.007-9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA CASAS TIPO RJ-1Q-I-31	UN	16,00
12.02	15.004.488-9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA CASAS TIPO RJ-1Q-I-31	UN	16,00
12.03	15.023.082-9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA RJ-1Q-I-31. INCL. POSTE DOMICILIAR E ACESÓRIOS. (LIGTH)	UN	16,00
13		Diversos		
13.01	15.001.071-9	ABRIGO P/HIDRÔMETRO (LIMITADOR DE CONSUMO) P/ CASAS	UN	16,00
13.02	05.050.001-9	PLACA DE FERRO ESMALTADO, 12X18CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	UN	16,00
13.03	15.080.029-9	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO, PADRÃO CEDAE INCLUSIVE HIDRÔMETRO, P/ CASAS CEHAB	UN	16,00
13.04	05.001.360-9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	822,06
XXIII CASA TIPO RJ-SQ-I-41 - PNE - AFASTADA DA DIVISA - FORRO PVC - LIGTH - 2 Unidades				
01		Serviços Preliminares		
01.01	01.005.001-9	LIMPEZA, PREPARO DO TERRENO E LOCAÇÃO	M2	159,03
02		Fundação		
02.01	11.013.083-9	FUNDAÇÃO EM PLACA ARMADA DE CONCRETO (20MPA), TIPO RADIER, PARA CASA RJ-SQ-I-41, ADAPTADA P/ DEFICIENTES	UN	2,00
03		Estrutura		
03.01	11.013.059-9	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTÊNCIA DE 20MPA, INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PREPARO E LANÇAMENTO, FORMAS E FERRAGENS	M3	1,60
03.02	11.030.015-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, P/SOBRECARGA DE 1KN/M2 E VAO DE 4,40M, INCL. CAPEAMENTO DE 3CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	12,54
04		Paredes e Painéis		
04.01	12.003.115-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	132,96
05		Cobertura		
05.01	16.001.059-9	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA DUPLANA ROMANA, PARA CASA TIPO RJ-SQ-I-41, SEM LAJE, ADAPTADA P/ DEFICIENTES	M2	123,94
05.02	16.002.030-9	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA FIXADA COM ARAME GALVANIZADA Nº 16, EXCL. CUMEEIRA E MADEIRAMENTO, FORN. E COLOC.	M2	123,94
05.03	16.002.015-0	CUMEEIRA P/COBERT. EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS	M	13,24
05.04	16.002.028-9	CORDÃO C/ TELHA DE ARREIMATE, PRESA C/ PARAFUSO, P/ TELHADO EXECUTADO COM TELHA DUPLANA ROMANA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	22,00
05.05	16.001.201-9	PILAR DE MAÇARANDUBA APARELHADA EM PEÇAS 3"X6"	M	10,40
05.06	17.025.010-9	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	154,74
05.07	16.002.027-9	IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO		
		CORDÃO P/ RUFO EM ARGAMASSA 1:3, C/ IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS BRANCO MONOCOMPONENTE, APLICADO A FRIO EM 4 DEMÃOS (0,256kg/m), C/ REFORÇO DE TELA DE POLIÉSTER, GRAMATURA MÍNIMA DE 6,4g/m. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	16,80

Mauro Flôres Ribeiro
CEHAB-RJ Nº 1805
Eng.º Civil
CREA: 48724-D



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
06		Revestimento		
06.01	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	179,78
06.02	13.002.016-9	EMBOÇO INTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:4:4 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	208,76
06.03	13.001.014-9	CHAPISCO RÚSTICO E=1CM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	18,52
06.04	13.002.010-9	EMBOÇO EXTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	150,34
06.05	13.026.010-9	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOS BRANCOS 15X15. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	34,50
06.06	13.030.216-9	FAIXA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 1,5CM, 10CM DE LARGURA, ACABAMENTO LISO, INCL. CHAPISCO	M	22,00
06.07	13.175.502-9	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 200MM, FIXADO COM ESRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE REBITES PROTEGIDOS POR ARRUELAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	55,80
07		Pisos e Pavimentações		
07.01	13.330.070-9	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO CERAM. ANTI-DERRAPANTE, C/11,0X22,0CM E 15MM DE ESPESSURA, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM.	M2	68,34
07.02	13.330.076-9	RODAPÉ DE CERÂMICA, C ALTURA DE 7CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	37,94
07.03	13.345.025-0	SOLEIRA DE MARM. BRANCO NACIONAL, 3 X 13CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	5,10
08		Peitoris e Bancas		
08.01	13.045.052-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO NACIONAL, DE 2 X 16CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	11,40
08.02	18.100.025-9	BANCA DE MÁRMORE SINTÉTICO, MED. 1,20X0,50M, C/CUBA DO MESMO MATERIAL, FORN. E ASSENT.	UN	2,00
09		Esquadrias		
09.01	14.002.370-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MED. 0,80 X 2,10M, C/ 1 FL. CHAPEADA	UN	4,00
09.02	14.002.312-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. DE CORRER, MED. 1,50 X 1,20M: 4 FL. C/DIVISOES HORIZ.	UN	4,00
09.03	14.002.355-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. BASCUL., MED. 0,60 X 0,80M: 4 FL., 2 OU 3 ARTICULADAS	UN	8,00
09.04	14.002.375-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 80X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCL. FERRAGENS, FORN. E COLOC.	UN	2,00
09.05	14.004.040-0	VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA, DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA	M2	15,08
10		Pintura		
10.01	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM.-AMIANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO	M2	174,26
10.02	17.018.185-9	PINTURA C/TINTA, ACRILICA TEXTURA COLORIDA, ACAB. FOSCO, P/EXTERIOR, EM 2DEMÃOS APLIC. EM CONCR., ALVEN., CIM-AMIANTO, ETC	M2	150,34
10.03	17.020.010-9	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/EXTERIOR	M2	3,78
11		Aparelhos e Metais		
11.01	15.004.421-9	EQUIPAMENTO SANITÁRIO P/CASA TIPO RJ-SQ-I-41. ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	2,00

INGRID FORTALEZA
CEHAB-RJ, MAR. 18/05
Eng. Civil
CREA: 48724-D

31



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



CEHAB - RJ



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CREA-RJ CONTRATADA
12		Instalações		
12.01	15.004.008-9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO PARA CASAS TIPO RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	2,00
12.02	15.004.489-9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA CASAS TIPO RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	2,00
12.03	15.023.084-9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES, INCLUSIVE POSTE DOMICILIAR E ACESSÓRIOS (LIGTH)	UN	2,00
13		Diversos		
13.01	15.001.071-9	ABRIGO P/HIDRÔMETRO (LIMITADOR DE CONSUMO) P/ CASAS	UN	2,00
13.02	05.050.001-9	PLACA DE FERRO ESMALTADO, 12X18CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	UN	2,00
13.03	15.080.029-9	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE AGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITARIO, PADRÃO CEDAE INCLUSIVE HIDRÔMETRO, P/ CASAS CEHAB	UN	2,00
13.04	14.006.410-9	CAIXA DE PROTEÇÃO P/SIFÃO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
13.05	14.002.158-9	CONJUNTO DE CORRIMÃO P/ RAMPA DE ACESSO (RJ-SQ-I-41 P/DEFIC.), EM FERRO GALVANIZADO PINTADO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, FORN. E COLOCAÇÃO	UN	2,00
13.06	14.002.156-9	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO (RJ-SQ-I-41 P/DEFIC.), EM FERRO GALVANIZADO PINTADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
13.07	05.001.360-9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	159,04
XXIV		CASA TIPO RJ-1Q-G-31 AFAST DIV - C/ RADIER P/ ACRÉSCIMO DE 1 QUARTO - LIGHT - 397		
		Unidades		
01		Serviços Preliminares		
01.01	01.005.001-9	LIMPEZA, PREPARO DO TERRENO E LOCAÇÃO	M2	20.397,63
02		Fundação		
02.01	11.013.078-9	FUNDAÇÃO EM PLACA ARMADA DE CONCRETO (20MPA), TIPO RADIER, PARA CASA RJ-1Q-I-31, COM RADIER P ACRÉSCIMO DE 1 QUARTO	UN	397,00
03		Estrutura		
03.01	11.013.059-9	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTÊNCIA DE 20MPA, INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PREPARO E LANÇAMENTO, FORMAS E FERRAGENS	M3	333,47
03.02	11.030.015-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, P/SOBRECARGA DE 1KN/M2 E VAO DE 4,40M, INCL. CAPEAMENTO DE 3CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	861,46
04		Paredes e Painéis		
04.01	12.003.115-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	28.349,76
05		Cobertura		
05.01	16.001.054-9	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA DUPLANA ROMANA, PARA CASA TIPO RJ-1Q-I-31, S/ LAJE	M2	18.980,51
05.02	16.002.030-9	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA FIXADA COM ARAME GALVANIZADA N° 16, EXCL. CUMEEIRA E MADEIRAMENTO, FORN. E COLOC.	M2	18.980,50
05.03	16.002.015-0	CUMEEIRA P/COBERT. EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS	M	2.489,18
05.05	16.002.028-9	CORDÃO C/ TELHA DE ARREMATE, PRESA C/ PARAFUSO, P/ TELHADO EXECUTADO COM TELHA DUPLANA ROMANA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	5.835,60
05.06	16.001.201-9	PILAR DE MAÇARANDUBA APARELHADA EM PEÇAS 3"X6" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	2.064,31

MARCO FIORENTINO
CEHAB-RJ Nº 1805
Eng. Civil
CREA 48724-D

32

24º. OFÍCIO DE NOTAS
CHINHOS BARROS
JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
 Av. Almirante Barros, 139 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20031-001
 Tel: (21) 3553-6021

Certidão e dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado, sendo o original.

Valor: R\$ 1,63
 Autenticação: R\$ 9,60
 Total: R\$ 11,23

EBR24819-FMK Consulte em <https://www.tri.jus.br/strpublica>

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244471

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fe que a presente cópia é a reprodução fiel do documento que me foi apresentado como sendo o original.

Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2025.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,66 T+Fundos: 6,63 Total: 15,29
 Tel: (21) 3553-6080
 Cel: (21) 97816-3327

Selo: EFAW16636-ANG - Consulte em <http://www4.frijos.br/Portal/extrajudicial/consultaselo/>



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
05.07	17.025.010-9	IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO	M2	25.506,21
06		Revestimento		
06.01	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	28.659,43
06.02	13.002.016-9	EMBOÇO INTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:4:4 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	41.391,14
06.03	13.001.014-9	CHAPISCO Rústico E=1CM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	2.913,98
06.04	13.002.010-9	EMBOÇO EXTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	23.343,60
06.05	13.026.010-9	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOS BRANCOS 15X15. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5.097,37
06.06	13.030.216-9	FAIXA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 1,5CM, 10CM DE LARGURA, ACABAMENTO LISO. INCL. CHAPISCO	M	4.367,00
06.07	13.175.502-9	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 200MM, FIXADO COM ESRUTURA METÁLICA ATRAVÉS DE REBITES PROTEGIDOS POR ARRUELAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	9.428,75
07		Pisos e Pavimentações		
07.01	13.330.010-9	FORNECIMENTO E ASSENTAM. DE PISO CERÂMICO 30 X 30 CM, C/ P.E.I. III, EM PISO DE SUPERF. EM OSSO, C/ ARG. ESP. DE 3,5CM E NATA DE CIM. REJUNT. CIM. BRANCO E CORANTE	M2	2.377,98
07.02	13.330.076-9	RODAPÉ DE CERÂMICA C ALTURA DE 7CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	1.278,25
08		Peitoris e Bancas		
08.01	13.045.052-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO NACIONAL, DE 2 X 16CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	1.746,67
08.02	18.100.026-9	BANCA DE PIA 1.00 X 0,50M EM MÁRMORE SINTÉTICO	UN	397,00
08.03	13.345.025-0	SOLEIRA DE MARM. BRANCO NACIONAL, 3 X 13CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	635,14
08.04	18.070.010-9	FILETE EM MÁRMORE BRANCO H=10M	UN	476,34
09		Esquadrias		
09.01	14.002.395-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 60X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	397,00
09.02	14.002.360-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, TIPO JAN. BASCUL, MED. 0,60 X 0,60M; 4FL., 2 OU 3 ARTICULADAS	UN	794,00
09.03	14.002.312-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, TIPO JAN. DE CORRER, MED. 1,50 X 1,20M, 4 FL. C/DIVISÕES HORIZ.	UN	794,00
09.04	14.002.371-9	ESQUADRIAS MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MEDINDO 0,70X2,10M, COM 1 FL. CHAPEADA	UN	397,00
09.05	14.002.370-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADIÇÃO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MED. 0,80 X 2,10M; C/ 1 FL. CHAPEADA	UN	397,00
09.06	14.002.369-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 70X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	397,00
09.07	14.004.040-0	VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA, DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA	M2	2.461,40
10		Pintura		
10.01	17.018.185-9	PINTURA C/TINTA, ACRÍLICA TEXTURA COLORIDA, ACAB. FOSCO, P/EXTERIOR, EM 2DEMÃOS APLIC. EM CONCR., ALVEN., CIM-AMIANTO, ETC	M2	23.343,60

Mauro Figueiredo
CEHAB-RJ, Eng. 1805
CREAR 48724-D

33
8

089607
24º OFÍCIO DE NOTAS: JOSÉ MARIO PINHEIRO PINTO
Avenida Amrante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3653-6021
089607AJ244472
Certifico e dou fé que a presente cópia e a reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original, representado como sendo o original, foi apresentada para fins de autenticação em 19/07/2013.
Autenticados: R\$ 4,60
Proc. dados: R\$ 4,60
Total: R\$ 9,20
E88E24812-BFN Consulte em <http://www.tjrj.jus.br/s1/repulicao>

089607AJ244472
24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
Avenida Amrante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3653-6021
Autenticados e a presente cópia e a reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original, representado como sendo o original, foi apresentada para fins de autenticação em 24 de novembro de 2025.
OFÍCIO DE NOTAS
Tel: (21) 3653-6021
Cel: (21) 97816-3527
THIAGO VICENTE DOS SANTOS
Emolumentos: R\$ 8,58 TJC+Fundos: 6,53 Total: 15,11
Seio: EFAW16637-AGT - Consulte em http://www4.tjrj.jus.br/Portal_ExtraJudicial/consultaselo/



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
10.02	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM.-AMIANTO, REVESTIM., MAD E FERRO	M2	36.293,71
10.03	17.020.010-9	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/EXTERIOR	M2	750,06
11		Aparelhos e Metais		
11.01	15.004.422-9	EQUIPAMENTO SANITARIO CASAS	UN	397,00
12		Instalações		
12.01	15.004.007-9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITARIO PARA CASAS TIPO RJ-1Q-I-31	UN	397,00
12.02	15.004.488-9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA CASAS TIPO RJ-1Q-I-31	UN	397,00
12.03	15.023.082-9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA RJ-1Q-I-31, INCL. POSTE DOMICILIAR E ACESÓRIOS (LIGTH)	UN	397,00
13		Diversos		
13.01	15.001.071-9	ABRIGO P/HIDRÔMETRO (LIMITADOR DE CONSUMO) P/ CASAS	UN	397,00
13.02	05.050.001-9	PLACA DE FERRO ESMALTADO, 12X18CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	UN	397,00
13.03	15.080.029-9	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITARIO, PADRÃO CEDAE INCLUSIVE HIDRÔMETRO, P/ CASAS CEHAB	UN	397,00
13.04	05.001.360-9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	20.397,49
XXV		CASA TIPO RJ-SQ-G-41 - PNE - AFASTADA DA DIVISA - FORRO PVC - LIGTH - 11 Unidades		
01		Serviços Preliminares		
01.01	01.005.001-9	LIMPEZA, PREPARO DO TERRENO E LOCAÇÃO	M2	874,72
02		Fundação		
02.01	11.013.083-9	FUNDAÇÃO EM PLACA ARMADA DE CONCRETO (20MPA), TIPO RADIER, PARA CASA RJ-SQ-I-41, ADAPTADA P/ DEFICIENTES	UN	11,00
03		Estrutura		
03.01	11.013.059-9	CONCRETO ARMADO P/UMA RESISTÊNCIA DE 20MPA, INCL. FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PREPARO E LANÇAMENTO, FORMAS E FERRAGENS	M3	8,80
03.02	11.030.015-0	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11, P/SOBRECARGA DE 1KN/M2 E VAO DE 4,40M, INCL. CAPEAMENTO DE 3CM DE ESP., CONCR. FCK = 15MPA	M2	68,97
04		Paredes e Painéis		
04.01	12.003.115-0	ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 10CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT.	M2	731,28
05		Cobertura		
05.01	16.001.059-9	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHA DUPLANA ROMANA, PARA CASA TIPO RJ-SQ-I-41, SEM LAJE, ADAPTADA P/ DEFICIENTES	M2	681,67
05.02	16.002.030-9	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA FIXADA COM ARAME GALVANIZADA N° 16, EXCL. CUMEEIRA E MADEIRAMENTO, FORN. E COLOC.	M2	681,67
05.03	16.002.015-0	CUMEEIRA P/COBERT. EM TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS	M	72,82
05.04	16.002.028-9	CORDÃO C/ TELHA DE ARREMATE, PRESA C/ PARAFUSO, P/ TELHADO EXECUTADO COM TELHA DUPLANA ROMANA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.	M	121,00
05.05	16.001.201-9	PILAR DE MAÇARANDUBA APARELHADA EM PEÇAS 3"X8" FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	57,20
05.06	17.025.010-9	IMUNIZAÇÃO DO MADEIRAMENTO	M2	851,07
06		Revestimento		
06.01	13.001.010-1	CHAPISCO DE SUPERF. DE CONCR. OU ALVEN., C/ARG DE CIM. E AREIA 1:3 ESP. 9MM	M2	738,21

Mauro F. Ribeiro
CEHAB-RJ Matr: 1805
CREA 48724-D



710

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
06.02	13.002.016-9	EMBOÇO INTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:4:4 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	1.148,18
06.03	13.001.014-9	CHAPISCO RUSTICO E=1CM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	72,38
06.04	13.002.010-9	EMBOÇO EXTERNO COM CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:3:3 EM VOLUME, COM 1,5CM DE ESP.	M2	576,29
06.05	13.026.010-9	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJOS BRANCOS 15X15 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	189,75
06.06	13.030.216-9	FAIXA DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, ESP. 1,5CM, 10CM DE LARGURA, ACABAMENTO LISO, INCL. CHAPISCO	M	121,00
06.07	13.175.502-9	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 200MM, FIXADO COM ESRUTURA METÁLICA ATRAVES DE REBITES PROTEGIDOS POR ARRUELAS METÁLICAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	306,90
07		Pisos e Pavimentações		
07.01	13.330.070-9	REVESTIMENTO DE PISO, C/LADRILHO CERAM ANTI-DERRAPANTE, C/11,0X22,0CM E 15MM DE ESPESSURA, ASSENT. E REJUNT. C/ARG. E CIM.	M2	375,87
07.02	13.330.076-9	RODAPE DE CERÂMICA C ALTURA DE 7CM, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	208,67
07.03	13.345.025-0	SOLEIRA DE MARM. BRANCO NACIONAL, 3 X 13CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	28,05
08		Peitoris e Bancas		
08.01	13.045.052-0	PEITORIL DE MARM. BRANCO NACIONAL, DE 2 X 16CM, C/ 2 POLIMENTOS, ASSENT. C/ARG. E NATA DE CIM., REJUNT. C/CIM. BRANCO	M	62,70
08.02	18.100.025-9	BANCA DE MÁRMORE SINTÉTICO, MED. 1,20X0,50M, C/CUBA DO MESMO MATERIAL FORN. E ASSENT.	UN	11,00
09		Esquadrias		
09.01	14.002.370-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO PORTA DE ABRIR, MED. 0,80 X 2,10M, C/ 1 FL. CHAPEADA	UN	22,00
09.02	14.002.312-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. DE CORRER, MED. 1,50 X 1,20M, 4 FL. C/DIVISOES HORIZ.	UN	22,00
09.03	14.002.355-0	ESQUADRIA MET., EM CHAPA DE AÇO C/ADICAO DE COBRE, TIPO JAN. BASCUL., MED. 0,60 X 0,80M, 4 FL., 2 OU 3 ARTICULADAS	UN	44,00
09.04	14.002.376-9	PORTA DE AÇO C/VENEZIANA, MEDINDO 60X210X5CM, DE ABRIR, 1FOLHA, INCL. FERRAGENS FORN. E COLOC.	UN	11,00
09.05	14.004.040-0	VIDRO TRANSPARENTE, FANTASIA, DE 4MM DE ESP., DO TIPO MARTELADO, ARTICO OU LIXA	M2	82,94
10		Pintura		
10.01	17.018.110-0	PINTURA C/TINTA ACRILICA INT. OU EXT., EM TIJ., CONCR. LISO, CIM.-AMIANTO, REVESTIM., MAD. E FERRO	M2	958,44
10.02	17.018.185-9	PINTURA C/TINTA, ACRILICA TEXTURA COLORIDA, ACAB. FOSCO, P/EXTERIOR, EM 2DEMÃOS APLIC. EM CONCR., ALVEN., CIM-AMIANTO, ETC	M2	576,29
10.03	17.020.010-9	ENVERNIZAMENTO DE MAD. C/VERNIZ SINT. P/EXTERIOR	M2	20,79
11		Aparelhos e Metais		
11.01	15.004.421-9	EQUIPAMENTO SANITÁRIO P/CASA TIPO RJ-SQ-I-41, ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	11,00
12		Instalações		
12.01	15.004.008-9	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA CASAS TIPO RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	11,00

Mauro Fiorati Ribeiro
CEHAB-RJ Nº 1805
Engº Civil
CREA: 43724-D



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	CONTRATADA
12.02	15.004.489-9	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA CASAS TIPO RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES	UN	11,00
12.03	15.023.084-9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CASA RJ-SQ-I-41 ADAPTADA P/DEFICIENTES, INCLUSIVE POSTE DOMICILIAR E ACESSÓRIOS. (LIGTH)	UN	11,00
13		Diversos		
13.01	15.001.071-9	ABRIGO P/HIDRÔMETRO (LIMITADOR DE CONSUMO) P/ CASAS	UN	11,00
13.02	05.050.001-9	PLACA DE FERRO ESMALTADO, 12X18CM. PARA IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	UN	11,00
13.03	15.080.029-9	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO, PADRÃO CEDAE INCLUSIVE HIDRÔMETRO, P/ CASAS CEHAB	UN	11,00
13.04	14.006.410-9	CAIXA DE PROTEÇÃO P/SIFÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
13.05	14.002.158-9	CONJUNTO DE CORRIMÃO P/ RAMPAS DE ACESSO (RJ-SQ-I-41 P/DEFIC.), EM FERRO GALVANIZADO PINTADO CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. FORN. E COLOCAÇÃO	UN	11,00
13.06	14.002.156-9	CONJUNTO DE BARRAS DE APOIO (RJ-SQ-I-41 P/DEFIC.), EM FERRO GALVANIZADO PINTADO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
13.07	05.001.360-9	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	874,72
XXVI		LIGAÇÕES DOMICILIARES - 269 CASAS EXISTENTES		
01		Instalações		
01.01	15.080.029-9	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANITÁRIO, PADRÃO CEDAE INCLUSIVE HIDRÔMETRO, P/ CASAS CEHAB	UN	269,00

2. ESCOPO DOS SERVIÇOS

- Sondagens a percussão (Campo e Laboratório) e rotativa em rocha;
- Levantamento topográfico Plano e Altimétrico e acompanhamento total de equipe de topografia em todos os serviços executados durante o período de obra;
- Serviço de terraplanagem compreendendo escavação mecânica de 66.000m³ em material de 1ª categoria, escavação a fogo de 23.000 m³ de material de 2ª e 3ª categorias. Numa área total de 92.233m² de terreno natural; aterro e compactação de terreno em material de 1ª categoria, numa área total de 92.233m²;
- Execução de 35.200m³ de escavação de material mole em leito de rio;
- Contenção de 730m³ de encostas com acertos e suavização de taludes;
- Execução de 25.000m² de contenção de encostas com proteção de taludes com Biomanta e hidro-semeadura;

Mauro Flores Ribeiro
CEHAB-RJ Nº. 1805
Eng. Civil
CREA: 48724-D

24º. OFÍCIO DE NOTAS - TEREÍSSA - PIAUÍ
 Av. Almirante Barroso, 139 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20051-000
 Tel: (21) 3553-6021 - Fax: (21) 3553-6020 - 14/07/2015
 O presente documento foi autenticado e a reprodução fiel do original.
 Para obter o original consulte em <http://www.trijus.br/stlepbilho>
 Total: R\$ 4,00
 Valor: R\$ 4,00
 Data: 14/07/2015
 Cód. de Autenticação: 089607

24º OFÍCIO DE NOTAS - JOSÉ MARIO PIMENTA PINTO
 Avenida Almirante Barros, 139 - C. Centro - Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20051-000
 Tel: (21) 3553-6021
 Certificado e dou fe que a presente cópia foi a reprodução fiel do documento apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2015
 OFÍCIO DE NOTAS
 THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,58 T+Fundos: 6,53 Total: 15,11
 Site: EFAW1640-AVE - Consulte em <http://www.trijus.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>
 089607AJ244473



- Execução de 1.300m³ de Muro de Gabião para proteção de encostas;
- Implantação de 10.161m de rede de abastecimento de água em tubos de PVC – PBA e PVC DEFoFo, nos diâmetros 50mm, 75mm, 100mm e 150mm;
- Implantação de 8.512m de rede de esgoto sanitário em tubos de PVC nos diâmetros 150mm e 250mm;
- Dragagem de canal com utilização de clam shell e drag line;
- Execução e Instalação de ETE – Estação de Tratamento de Esgotos com capacidade de tratamento de 10 l/s, tipo compacta com um único Reservatório Metálico, compreendendo:
 - Execução de obras civis composta de fundação em radier em concreto armado de 35 Mpa;
 - Execução de Edificação para implantação da equipe de manutenção e operação;
 - Execução de leito de secagem;
 - Execução de caixa de gordura;
 - Execução de caixa de areia;
 - Execução de compartimento para fixação de quadro de comando;
 - Urbanização da área no entorno;
 - Fornecimento, montagem, instalação e assentamento de tanque em chapa de aço com tratamento anticorrosivo;
 - Fornecimento, montagem e assentamento de Estação Elevatória em chapa de aço com tratamento anticorrosivo;
 - Execução de Subestação para 350 kVA;
- Implantação de 3.592m de galeria de drenagem de DN 400mm;
- Implantação de 458m de galeria de drenagem de DN 600mm;
- Implantação de 304m de galeria de drenagem de DN 800mm;
- Preparo e execução de sub-base e base para revestimento em CBUQ;
- Execução de 37.421m² de pavimentação em CBUQ, com Vibroacabadora eletrônica;
- Construção de Ponte com 9,00m de comprimento por 7,20m de largura, 2 faixas de tráfego, com superestrutura em concreto protendido;
- Urbanização de área de 92.233m² com paisagismo local, passeios em pátio de concreto, praça com parque infantil e equipamentos de ginástica, quadra poliesportiva com iluminação, estrutura metálica e cobertura em telhas onduladas de alumínio;

[Handwritten signature]

Mauro Figueiredo Ribeiro
CEHAB-RJ Matr. 180F
ERG. CIVIL
CREA: 48724-D

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO



- Execução de 426 casas padrão CEHAB, com infraestrutura completa (Água, Esgoto e Energia Elétrica);
- Projeto Executivo de Paisagismo
- Projeto Executivo de Rede de Drenagem
- Projeto Executivo de Rede de Água e Esgoto
- Projeto Executivo de Iluminação.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2015.

Vera Lucia da Rocha

VERA LUCIA DA ROCHA

Diretora de Projetos e Obras

CAU - Nº A0674-2-D

Mauro Flores Ribeiro
Mauro Flores Ribeiro
CEHAB-RJ Nº: 1805
Eng.º Civil
CREA: 43734-D

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN00813182
IN01036080 IN01066654 IN01084389 IN01132018, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 53379/2015,
FOLHA NÚMERO: 43/43.RIO DE JANEIRO - 21/07/2015



8

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA CIVIL (PROJETOS ESTRUTURAS, PROJETO EXECUTIVO DA PONTE, DE REDE DE DRENAGEM, E DE REDE DE AGUA E ESGOTO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO, TERRAPLENAGEM, URBANIZAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO, FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO, OBRAS CIVIS DE ESTAÇÃO DE POSTE E DE ESGOTO, COBERTURAS, ASSENTAMENTO DE POSTE E DE APARELHOS DE ESPORTE E LAZER, EXECUÇÃO DE PONTE, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS COM MURO DE GABIAO E DE MAIS OBRAS CIVIS), ENGENHARIA ELETRICA (PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS, ATERRAMENTO, PAINÉIS ELETRICOS, ILUMINAÇÃO, PARA-RAIO) E AGRONOMIA (PLANTIO DE GRAMA, DE ARVORE, DE ARBUSTO E DE MAIS ESPÉCIES VEGETAIS; IRRIGAÇÃO DE GRAMADO E DE ARVORE; DESMATAMENTO; PROTEÇÃO DE ENCOSTAS COM BIOMANTA E HIDROSSSEMADURA) o(s) qual(is) e(isão) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO, RIO DE JANEIRO - 21/07/2015



24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244477

AUTENTICACÃO
 e dou fe que a presente reprodução é fiel ao documento apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2020.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 T+Fundos: 6,63 Total: 15,31
 Selo: EFAW15642-AJUF - Consulte em <http://www4.trfjus.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>

Col: (21) 3553-0000
 Tel: (21) 97010-3527

2020 DE NOTAS

24º OFÍCIO DE NOTAS - José Mario Pinheiro Pinto
 Avenida Almirante Barros, 139 - C - Centro - Rio de Janeiro - Telefone: (21) 3553-6021
 089607AJ244477

AUTENTICACÃO
 e dou fe que a presente reprodução é fiel ao documento apresentado como sendo o original.
 Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2020.

THIAGO VICENTE DOS SANTOS
 Emolumentos: R\$ 8,68 T+Fundos: 6,63 Total: 15,31
 Selo: EFAW15642-AJUF - Consulte em <http://www4.trfjus.br/portal-Extrajudicial/consultaseio/>

Col: (21) 3553-0000
 Tel: (21) 97010-3527

2020 DE NOTAS